



Uppföljning av Plan för
samhällsbyggnad och lokalförsörjning
i Huddinge 2018-2020
med utblick till 2031

Bilaga 1.1 till Verksamhetsberättelse
2018 för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Projektuppföljning	3
Samlad bedömning	4
Samhällsbyggnad	4
Lokalförsörjning	4
Kommunövergripande projekt	5
Östra Huddinge	6
Trångsund	6
Skogås	7
Länna	8
Vidja-Ågesta	9
Mellersta Huddinge	10
Sjödalen	10
Fullersta	12
Snättringe	13
Stuvsta	14
Högmora	15
Gladö-Lissma	16
Sydvästra Huddinge	17
Glömsta	17
Loviseberg	18
Flemingsberg	19
Nordvästra Huddinge	21
Segeltorp	21
Kungens kurva	22
Vårby	23
Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt	24
Exploateringsverksamhet	24
Investeringar	24

Projektuppföljning

I verksamhetsberättelsen följs verksamheten upp per den 31 december från beslutad Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020.

Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en översiktlig bild av samhällsbyggande och lokalförsörjning som helhet genom en sammanfattande bedömning.

Redovisningen sker områdesvis enligt nedan. För projekt som enligt Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 ska starta under 2018 redovisas om de startat eller inte och orsak till uteblivna projektstarter. För övriga projekt anges om de pågår, är avslutade/inflyttade. För samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser.

Östra	Mellersta	Sydvästra	Nordvästra
<ul style="list-style-type: none">•Vidja-Ågesta•Trångsund•Skogås•Länna	<ul style="list-style-type: none">•Snättringe•Stuvsta•Fullersta•Sjödalen•Högmora•Gladö-Lissma	<ul style="list-style-type: none">•Flemingsberg•Glömsta•Loviseberg	<ul style="list-style-type: none">•Vårby•Kungens kurva•Segeltorp

Samlad bedömning

Samhällsbyggnad

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 med utblick till 2031 redovisade sammanlagt 109 samhällsbyggnadsprojekt, varav 84 pågående och 25 som skulle starta under 2018. Av dessa 25 har 14 startat; vissa har senarelagts och andra utgår för att lokalbehoven uppstår först senare. De allra flesta projekt som pågår drivs enligt uppdraget, men två projekt föreslås avbrytas och vissa projekt avviker från tidplan, kalkyl och/eller innehållsmässigt. Det finns en bemanning och organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt som process och styrning utvecklas kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den komplexitet som många projekt har är det oundvikligt med avvikelser. Tidsavvikelser beror till största delen på att det blivit nödvändigt att göra mer omfattande utredningar på grund av inkomna remissvar eller projektets komplexitet i övrigt. När det gäller gång- och cykelvägar så har det under året gjorts en övergripande bedömning av förutsättningar och prioritering av de åtgärder som planeras. I avvaktan på den utredningen har flera åtgärder tillfälligt avbrutits. Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/lokaler/allmänna platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter. Prognosticerat utfall för exploateringsresultat och investeringsutgifter under året blir därför väsentligt lägre än budgeterat.

I Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 med utblick till 2031 bedömdes att 800 bostäder per år ska färdigställas under 2018-2020. I verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018 är etappmålet 850 bostäder för 2018. Under 2018 har 1 918 bostäder fått slutbesked/interimistiskt slutbesked meddelat, det vill säga att byggnaden får tas i bruk. Av dessa är 17 procent i småhus och 83 procent i flerbostadshus. Under 2018 har startbesked lämnats för 780 bostäder. Det är även fortsättningsvis en relativt stor antal tillkommande bostäder i så kallade Attefallsåtgärder, vilket innebär att det är extra noga att bevaka behovet av förskolor och grundskolor i de områden där befolkningen ökat snabbare än vad som tidigare prognosticerats.

Lokalförsörjning

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 med utblick till 2031 redovisar att 56 projekt ska starta under 2018. Av dessa har 37 startat. När det gäller förskolor och skolor har det gjorts en helt ny behovsbedömning, vilket lett till bedömningen att ett antal projekt som avsågs starta under 2018 inte längre behövs eller att de kan senareläggas. I planen för 2018-2020 redovisades inte fullt ut vad som ska drivas och byggas i egen regi alternativt i privat regi, men efter remiss till nämnderna har kommunstyrelsen fattat beslut om drift och byggande för alla aktuella projekt utom två. Tidsavvikelser i pågående lokalprojekt beror ofta på att lokalprojekten måste anpassas efter samhällsbyggnadsprojektet. Blir det en utdragen process t.ex. i form av överklagan så försenas även lokalprojektet. I en del fall beror förseningarna på omfattande diskussioner för att få en samlad syn inom kommunen på vad projektet ska innehålla.

Kommunövergripande projekt

I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar eller också har det ännu inte funnits behov av lokalisering i ett specifikt område.

Kommunövergripande

Bostäder

Kollektivboende Missbruk 5 lägenheter IFO	Har startat 2018
Stödboende beroende socialpsykiatri 6 platser	Har startat 2018
Stödboende ensamkommande barn 14 lägenheter	Har startat 2018
Stödboende Ungdomsenheten 5 lägenheter	Har startat 2018
Träningslgh beroende, socialpsykiatri 5 lägenheter	Har startat 2018
Utökning stödboende missbruk	Har startat 2018

Verksamhet

Arbetscentrum ny lokal AoF 1000kvm	Har startat 2018
Daglig verksamhet (ev Hunddagis)	Har startat 2018
Daglig verksamhet (ev Returhus)	Har startat 2018

Infrastruktur

Tvärförbindelse Södertörn Dp1	Pågår
Tvärförbindelse Södertörn Dp2	Pågår
Tvärförbindelse Södertörn Dp3	Pågår

Idrott, kultur och fritid

simhallar – utredning	Pågår
Upprustning badplatser	Pågår enl separat program
Regionalt samarbete Cricket med Botkyrka kommun	Pågår

Avvikelse samhällsbyggnad

När det gäller Tvärförbindelse Södertörn så drivs det som ett projekt, och har således för nuvarande ingen uppdelning mellan olika planområden. Troligen kommer 5-6 detaljplaner att krävas.

Avvikelse lokalförsörjning

Kommunens behov av olika boendetyper såsom LSS – boenden och boenden för personer med stödbehov av olika slag behöver planeras in i olika områden där nyproduktion av bostäder skall ske. Behovet kan tillgodoses genom att de inryms i exploateringsprojekt som innehåller bostäder i flerbostadshus.

Behov finns idag av en fristående LSS gruppboende för sex personer på egen tomt då behov av avskildhet finns för de boende. Förslag till lokalisering har tagits fram, men ingen av dem har bedömts som fullt ut lämplig. Lokalisering ska utredas vidare och troligen kommer det att behövas ny detaljplan för att detta behov ska kunna tillgodoses, dvs. ett tillkommande samhällsbyggnadsprojekt.

Östra Huddinge

Trångsund

Trångsund

Bostäder

Hammartorp 1:1 (Bonden & Prinsen)	Pågår
Sjöängen II Etapp 2 inkl Fsk	Pågår
Sändaren 2 m fl	Har startat 2018

Förskoleplatser

Sjöängen II Etapp 2 inkl Fsk	Pågår
Trångsund Ny Fsk	Har ej startat 2018

Grundskoleplatser

Trångsundsskolan, evakuering	Pågår
Trångsund Ny skola	Har ej startat 2018

Verksamhet

Edboskolan, verksamhetsanpassning	Pågår
Trångsundsskolan, verksamhetsanpassning	Pågår

Äldreboenden

Ombyggnad Stortorp	Har startat 2018
--------------------	------------------

Idrott, kultur och fritid

Sjöängsbadet park	Pågår
Bibliotek utredning	Har ej startat 2018
Löparspår utredning	Har startat 2018
Mötesplats för unga utredning	Har startat 2018

Avvikelse samhällsbyggnad

Tidplanen för Hammartorp 1:1 anpassas efter Huges Bostäder AB:s produktion och arbetet med allmänna anläggningar delas upp i två etapper.

Ny förskola och skola i Trångsund har inte startat under 2018.

Avvikelse lokalförsörjning

Edboskolans verksamhetsanpassning inklusive skolgård är försenad, eftersom det inte kom in något anbud. En ny upphandling genomförs under hösten.

Ny förskola och grundskola i Trångsund har inte startat under 2018, eftersom ny behovsbedömning visat att det inte behövs.

Behovet av mötesplats för unga är stort. Lokalbrist i området gör att projektet drar ut på tiden. Kultur- och fritidsförvaltningen undersöker möjlighet till gemensamhetslokaler i anslutning till pendeltågstation Trångsund (helst i pågående byggnation).

Skogås

Skogås

Arbetsplatser

Entré Skogås	Pågår
--------------	-------

Bostäder

Låset 1 inkl Fsk	Pågår
------------------	-------

Förskoleplatser

Låset 1 inkl Fsk	Pågår
------------------	-------

Skogås ny Fsk	Har ej startat 2018
---------------	---------------------

Verksamhet

Sjötorpsskolan, verksamhetsanpassning	Pågår
---------------------------------------	-------

Östra grundskolan, verksamhetsanpassning	Pågår
--	-------

Idrott, kultur och fritid

Entré Skogås	Har startat 2018
--------------	------------------

Härbeparken	Har startat 2018
-------------	------------------

Sjötorpsparken (Matteparken)	Har startat 2018
------------------------------	------------------

Bibliotek mm Skogås C utredning	Har startat 2018
---------------------------------	------------------

Vandringsled Österhagen – Mörtvik	Har ej startat 2018
-----------------------------------	---------------------

Avvikelser samhällsbyggnad

Tidplanen för projektet Entré Skogås är svårbedömd bland annat på grund av en komplicerad flytt av en kraftledning och omfattande dagvattenutredningar.

Avvikelser lokalförsörjning

Tidplanen för Bibliotek med mera Skogås C är svårbedömd då oklarheter finns om hur lokalfrågan för kulturföreningen Lyktan ska lösas.

Vandringsled Österhagen-Mörtvik ska genomföras av natur- och byggnadsförvaltningen 2019.

Länna

Länna

Arbetsplatser

Gräsvreten utvidgning	Pågår
Gästgiveri, Brudborsten 7 m fl	Har startat 2018
Länna Norra industriområde	Pågår

Bostäder

Västra Länna 1 bostäder och grundskola	Pågår
Österhagen, Länna 4:7 m.fl.	Pågår

Förskoleplatser

Blåbärsstället, utbyggnad	Inflyttad
Österhagen, Länna 4:7 m.fl.	Pågår

Grundskoleplatser

Västra Länna 1 grundskola (Engelska skolan)	Inflyttad
---	-----------

Avvikelser samhällsbyggnad

Projektet Norra Länna industriområde är ytterligare försenat på grund av många intresseavvägningar och svårlöst dagvattenhantering.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Vidja-Ågesta

Vidja-Ågesta

Bostäder

Vidja etapp 1

Pågår

Vidja etapp 2

Pågår

Förskoleplatser

Vidja Förskola/skola

Har ej startat 2018

Grundskoleplatser

Vidja Förskola/skola

Har ej startat 2018

Infrastruktur

Vidjavägen

Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Vidja förskola/grundskola har inte startat under 2018.

Avvikelser lokalförsörjning

Vidja förskola/grundskola har inte startat under 2018, eftersom ny behovsbedömning visat att det inte behövs.

Mellersta Huddinge

Sjödalen

Sjödalen	
Arbetsplatser	
Kommunhus	Har ej startat 2018
Bostäder	
Brandstegen	Pågår
Fabriken förrådet	Pågår
Gymnasiet 5 (Kvarnbergsplan, östra)	Paus
Klockarbacken 7	Pågår
Sjödalsbacken inkl. fsk	Pågår
Storängen etapp 3	Har ej startat 2018
Runan 1 Kvarnbergsplan	Paus
Förskoleplatser	
Aspen, Palmen	Har startat 2018
Brandstegen	Pågår
Fabriken förrådet	Pågår
Sjödalsbacken inkl. fsk	Pågår
Tillbyggnad Fsk Fjället 160, Balingsnäs	Pågår
Ängsnäs Fsk Hörningsnäs 1:1	Pågår
Atlas fsk avveckling	Ingen avveckling planerad
Grundskoleplatser	
Aspen, Palmen	Har startat 2018
Solgård 2:22 grundskola	Pågår
Tomtbergaskolan evakuering	Klar
Tomtbergaskolan Utbyggnad	Pågår
Utbyggnad Solfagraskolan	Pågår
Balingsnäs ny grundskola	Har ej startat 2018
Verksamhet	
Ängsnässkolan skolgårdsupprustning	Har startat 2018
Ungdomsmottagningen större lokal	Har startat 2018
Övrigt	
Utvecklingsplan Sjödalen-Fullersta med fokus på centrala Huddinge	Har startat 2018
LSS /socialtjänst Bostäder	
Brandstegen	Pågår
Fabriken förrådet	Pågår
Sjödalsbacken inkl. fsk	Pågår
Infrastruktur	
Cykelgarage Huddinge C	Pågår
Sjödalsvägen ombyggnad	Pågår
Idrott, kultur och fritid	
Aspen, Palmen	Har startat 2018
Sjödalsparken	Har startat 2018
Bibliotek utredning	Har startat 2018

Avvikelse samhällsbyggnad

Arbetet med lokalgator i Sjödalen/Storängen har försenats på grund av upphandling av ny entreprenör. Flera projekt påverkas av detta.

Genomförandet för tillbyggnad förskolan Fjället skjuts något framåt, men kommer ändå att bli klart i tid för att uppfylla behovet av förskoleplatser.

Solgård 2:22 (ny grundskola) är försenat på grund av omfattande diskussioner om markåtkomst och markanvisning. Projektets fortsatta inriktning är beroende av de utredningar om hur behovet av platser i grundskola ska tillgodoses i Mellersta som helhet.

Det är ännu inte klarlagt vad som kommer att bli den tredje etappen i Storängen och något ytterligare projekt har därför inte startat under 2018.

Avvikelser lokalförsörjning

Atlas förskola kommer inte avvecklas eftersom behov av platser i området väntas uppstå om några år.

Grundskola Solgård 2:22 försenas, se ovan.

Arbetet med ombyggnaden av Tomtbergaskolan har försenats pga. sprängarbeten inför ledningsförläggning.

Ängsnässkolans skolgårdsupprustning är försenad på grund av diskussioner om dagvatten.

Ny skola i Balingsnäs har inte påbörjats i avvaktan på pågående utredningar om hur behovet av platser i grundskola ska tillgodoses i Mellersta som helhet.

Fråga om nytt kommunhus har inte aktualiserats under 2018.

Fullersta

Fullersta

Bostäder

Tingshuset inkl Fsk	Har startat 2018
Vistaberg: Rosenhill inkl Fsk	Pågår

Förskoleplatser

Tingshuset inkl Fsk	Har startat 2018
Vistaberg: Rosenhill inkl Fsk	Pågår

Grundskoleplatser

Källbrink Ny grundskola, Förskola	Har ej startat 2018
Rosenhill 1:12 mfl Skapaskolan	Pågår

Verksamhet

Ungdomsverksamhet Fullersta Bio	Har startat 2018
Äldreomsorgsnämndens biståndskansli	Har startat 2018

Äldreboenden

Äldreboende (Källbrink 1.1)	Har ej startat 2018
-----------------------------	---------------------

Idrott, kultur och fritid

Fullerstaparken - upprustning park	Paus
Rosendalsparken, ny temalekplats och parkupprustning	Pågår

Avvikelse samhällsbyggnad

Upprustning av Fullerstaparken har senarelagts på grund av diskussioner om den byggnad där Röda korset har lokaler ska bevaras eller inte.

Rosenhill (bostäder och förskola) har försenats på grund av utredningar om gatuutformning och detaljplanens avgränsning.

Skapaskolan (Rosenhill 1:12) är försenad på grund av att gatuutbyggnaden inte kunde påbörjas som planerat eftersom man var tvungen att invänta ledningsägarens entreprenad.

Ny skola i Källbrink har inte påbörjats i avvaktan på pågående utredningar om hur behovet av platser i grundskola ska tillgodoses i Mellersta som helhet.

Avvikelse lokalförsörjning

Skapaskolan (Rosenhill 1:12) är försenad, men byggnation pågår. Skapaskolan har tillfälliga lokaler i Kästaskolan i avvaktan på att den nya skolan blir klar.

Det föreslagna Äldreboendet (Källbrink 1.1) utreds vidare och har inte startat under 2018. Beslut har inte fattats om det ska vara privat eller i egen regi.

Ny skola i Källbrink har inte påbörjats i avvaktan på pågående utredningar om hur behovet av platser i grundskola ska tillgodoses i Mellersta som helhet.

Snättringe

Snättringe

Bostäder

Odin 6 Stuvsta centrum Pågår

Utsälje 1:48-1:53 Pågår

Mjölner 4 inkl Senior och trygghetsboende Pågår

Förskoleplatser

Bildhuggaren 1 Pågår

Utsälje 1:48-1:53 Pågår

Grundskoleplatser

Utsäljeskolan Utbyggnad Pågår

Utsäljeskolan, evakuering Pågår

Verksamhet

Snättringeskolans skollådsupprustning Har startat 2018

Äldreboenden

Bildhuggaren 1 Pågår

Idrott, kultur och fritid

Utsäljeskolan Utbyggnad Pågår

Snättringeskolans 11-spelsplan konstgräs Har startat 2018

Avvikelse samhällsbyggnad

Detaljplanen för Utsälje 1:48–1:53 har vunnit laga kraft men projektet försenas ytterligare då exploatör måste utföra ledningsarbeten.

Projektet Mjölner försenas då genomförandet är mer komplicerat än förväntat.

Utsäljeskolan blev försenad på grund av bland annat omfattande diskussioner om hur en cykelväg skulle dras, men har inte försenats ytterligare.

Avvikelse lokalförsörjning

Bildhuggaren, Förskola och äldreboende, är försenad på grund av att upphandlingen är överklagad.

Utsäljeskolan är försenad, se ovan.

Snättringeskolans idrottsplats försenas då åtgärder för dagvatten måste hanteras av entreprenör.

Stuvsta

Stuvsta

Bostäder	
Tigern 20 inkl Fsk	Har startat 2018
Vargen 14	Pågår
Förskoleplatser	
Förskola Björkängshallen, Kv Rubinen	Inflyttad
Tigern 20 inkl Fsk	Har startat 2018
Grundskoleplatser	
Stensängsskolan kapacitetsökning	Har startat 2018
Kungsklippeskolan utbyggnad	Pågår
Verksamhet	
Ombyggnad Stuvsta torgväg 11 o 13 IFO	Avbrutet
Idrott, kultur och fritid	
Kräpplaparken	Har ej startat 2018
Myrparken	Har startat 2018

Avvikelser samhällsbyggnad

Detaljplanen för bostadsprojektet Vargen 14 blev överklagad, vilket innebar en försening av genomförandet. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Kräpplaparken har ej startat på grund av resursbrist.

Kungsklippeskolan avvaktar ytterligare utredningar om lokalprojektets innehåll.

Avvikelser lokalförsörjning

Projektet Kungsklippeskolan utbyggnad försenas i avvaktan på ytterligare utredningar om projektets innehåll.

Högmora

Högmora

Bostäder

Högmora 2 (inkl Fsk/grundskola)

Pågår

Högmoravägen, etapp 1

Pågår

Förskoleplatser

Högmora 2 (inkl Fsk/grundskola)

Har startat 2018

Avvikelser samhällsbyggnad

-

Avvikelser lokalförsörjning

-

Gladö-Lissma

Gladö-Lissma

Bostäder	
Gladö kvarn förtätning	Pågår
Grundskoleplatser/Förskoleplatser	
Gladö Kvarn	Har ej startat 2018
Infrastruktur	
Tvårförbindelse Södertörn Dp4	Pågår
Idrott, kultur och fritid	
Sundby stall	Pågår
Sundby ridstigar	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Starten av den tredje etappen av utbyggnad av gator i Gladö är något försenad, vilket beror på att upphandlingen måste göras om.

Projekt Gladö Kvarn förskola har avvaktat ny behovsbedömning och har därför inte startat.

Avvikelser lokalförsörjning

För Sundby ridstigar undersöks alternativ finansiering.

Projekt Gladö Kvarn förskola har avvaktat ny behovsbedömning och har därför inte startat.

Sydvästra Huddinge

Glömsta

Glömsta

Bostäder

Lövestastigen/PeterPans v	Har startat 2018
Norr om Vistavägen (1:13 m.fl)	Inflyttat
Stensättningen 5, Skålgropsvägen	Pågår
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl)	Pågår
Vistaberg: Talldalen	Inflyttat

Förskoleplatser

Avveckling Talldalen	Inte aktuellt ännu
Avveckling Vistagård	Inte aktuellt ännu
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl)	Pågår
Lövestastigen Förskola Glömsta (Ev del av Peter Pan)	Har startat 2018

Grundskoleplatser

Glömsta 2:60 (F-3)	Pågår
Vistaskolan ny Dp	Har ej startat 2018
Avveckling Skapaskolan Glömsta	Pågår

Verksamhet

Rosenhill Skolgårdsupprustning	Pågår
Avveckling tillfällig parkering Glömstaskolan	Pågår

Idrott, kultur och fritid

Glömsta 4:17 mfl (Idrottshall)	Pågår
--------------------------------	-------

Avvikelser samhällsbyggnad

Vistaskolan har avvaktat ny behovsbedömning och har därför inte startat.

Avvikelser lokalförsörjning

Vistaskolan har avvaktat ny behovsbedömning och har därför inte startat.

Loviseberg

Loviseberg

LSS /socialtjänst Bostäder

Genomgångsbostäder (Glömsta 1:96)

Har startat 2018

Avvikelser samhällsbyggnad

-

Avvikelser lokalförsörjning

Bostadsprojektet för nyanlända pågår men är försenad på grund av överklagan.

Flemingsberg

Flemingsberg	
Arbetsplatser	
Program Centrala stadskärnan Flemingsberg	Pågår
Rättscentrum (Generatorn/Rotorn)	Har ej startat 2018
Medicinaren 5	Pågår
Bostäder	
Embryot 1 (Student- och forskarbostäder)	Inflyttad, allmän plats pågår
Flemingsbergsdalen, Generatorn 2 Skanska	Inflyttad
Grantorp 2:32 (Stiftelsen Clara)	Har startat 2018
Hälsovägen (Grantorp 5:3 och 5:9)	Pågår
Lidret 2 (NBF 2016-3195)	Ej planerad att starta 2018
Norr om Grantorp (Grantorp 5:1)	Har ej startat 2018
Program Björnkulla	Pågår
Stallet 3 (fd Vedboden)	Pågår
Visättra Ängar	Pågår
Förskoleplatser	
Avveckling Fsk Juvelen	Inte aktuellt ännu
Avveckling Fsk Tråget	Inte aktuellt ännu
Hälsovägen (Grantorp 5:3 och 5:9)	Pågår
Norr om Grantorp (Grantorp 5:1)	Har ej startat 2018
Paviljong Visättra	Inflyttad
Program Björnkulla	Pågår
Visättra 1:5 inkl Fsk (Visättra ängar)	Pågår
Visättravallen 2 (ny fsk)	Pågår
Grundskoleplatser	
Norr om Grantorp (Grantorp 5:1)	Har ej startat 2018
Program Björnkulla	Pågår
Grundsärskola	Har ej startat 2018
Verksamhet	
Annerstaskolan skolgårdsupprustning	Klart
Ny större lokal till Barnhuset IFO	Inflyttad
Socialjouren större lokal IFO	Har startat 2018
Visättraskolan skolgårdsupprustning	Pågår
Äldreboheter	
Flemingsbergsdalen, Generatorn 2 Skanska	Pågår
Övrigt	
Utvecklingsplan Flemingsberg (fd FÖP)	Pågår
Socialtjänst Bostäder	
Stallet 3 (fd Vedboden)	Pågår
Infrastruktur	
BanaVäg etapp 1	Pågår
BanaVäg etapp 2 (fd förbifart Tullinge), tpl Högsolan	Pågår
Gula gången (Del av Program Off Flem)	Pågår
Rulltrappa i Flemingsberg	Pågår
Gymnasieplatser	
Bio city 1 (Gymnasium Widerströmska)	Pågår
Idrott, kultur och fritid	
Beachvolleyanläggning	Pågår
Kästadalsvägen - upprustning av park	Pågår
Program Björnkulla	Pågår
Simhall utredning	Har startat 2018
Annerstaskolan konstgräsplan	Pågår

Avvikelse samhällsbyggnad

Byggstart för den första etappen i bostadsprojektet Hälsovägen (Grantorp 5:3 och 5:9) är försenad på grund av att ledningsägarens entreprenad senarelägs.

Omstart av projektet Rättscentrum/Generatorn avvaktar besked från exploatören om projektets innehåll. Projektet har inte startat under 2018.

Projektet ”Norr om Grantorp” har inte påbörjats under 2018. Med anledning av avsiktsförklaringen om stadscentrum i Flemingsberg görs en omprövning av starttidpunkter för projekt i Flemingsberg.

Program Björnkulla har pausats under hösten 2018 på grund av resursbrist.

Avvikelser lokalförsörjning

Socialjourens behov av större lokal förutsätts kunna realiseras då polishuset byggs om, oklart när detta kan ske.

Förskola Visättravallen 2 har senarelagd produktionsstart till 2022.

Utredning om grundsärskola har inte startats.

Utredning pågår om simhallar i hela kommunen.

Nordvästra Huddinge

Segeltorp

Segeltorp

Arbetsplatser

Jakobslund 2:3	Pågår
Smista Park inom befintliga dpl	Pågår

Bostäder

Gulspårven 4 (Västeräng)	Pågår, bostäder inflyttade
Segeltorps C inkl ind.omr Program	Har ej startat 2018
Segeltorps C, Lövdungen 2	Pågår
Stigfinnaren, Förmanenn, Zeta Handelsträdgård	Pågår

Förskoleplatser

Avveckling Fsk Trädgårdssångaren	Inte aktuellt ännu
Gulspårven 4 (Västeräng)	Pågår
Segeltorps C inkl ind.omr Program	Har ej startat 2018

Grundskoleplatser

Kolartorp grundskola	Har ej startat 2018
Kråkvik 2:2 Långsjöskolan	Pågår
Segeltorps C inkl ind.omr Program	Har ej startat 2018

Idrott, kultur och fritid

Kolartorp grundskola	Har ej startat 2018
Segeltorps C inkl ind.omr Program	Har ej startat 2018

Avvikelse samhällsbyggnad

Projektet Zetas Handelsträdgård är försenat på grund av omarbetning efter diskussioner om gestaltningen.

Bostadsprojektet Lövdungen i Segeltorps centrum är försenat på grund av diskussioner om byggnadshöjder och gestaltning.

Detaljplan för Långsjöskolan är överklagad, vilket innebär en försening med minst sex månader.

Program för Segeltorp har inte startat på grund av resursbrist.

Avvikelse lokalförsörjning

Förskola i Gulspårven har senarelagt eftersom det i dagsläget inte finns behov av platserna.

Långsjöskolan, se ovan.

Kolartorps skola, se ovan.

Program för Segeltorp, se ovan.

Kungens kurva

Kungens Kurva

Arbetsplatser

Cirkeln 2 (Panasonic)	Pågår
Diagonalen 2 (NBF 2015-2939)	Pågår

Bostäder

Diametern 2 mfl (KF Fastigheter)	Har startat 2018
----------------------------------	------------------

Förskoleplatser

Diametern 2 mfl (KF Fastigheter)	Har startat 2018
----------------------------------	------------------

Grundskoleplatser

Diametern 2 mfl (KF Fastigheter)	Har startat 2018
----------------------------------	------------------

Handel

Altartorpet 22 mfl (Brostaden)	Pågår
Kurvan 2 och Kurvan 5 (Ikea) inkl Tangentvägen	Pågår
Segmentet 1 (etapp II) K-rauta	Pågår

Äldreboenden

Diametern 2 mfl (KF Fastigheter)	Har startat 2018
----------------------------------	------------------

Övrigt

Offentlig miljö i Kungens Kurva	Pågår
Utvecklingsplan Kungens kurva	Pågår

Infrastruktur

Förbifart Stockholm	Pågår
Videgårdsvägen (infartsgata förbifarten)	Pågår

Idrott, kultur och fritid

Diametern 2 mfl (KF Fastigheter)	Har startat 2018
----------------------------------	------------------

Avvikelser samhällsbyggnad

Program för bostadsutvecklingen i Kungens kurva, Diametern 2 med flera, har fått en uppdaterad tidplan och är förskjuten i tid. Den första detaljplanen kan därför inte starta under 2018.

Altartorpet är försenad på grund av omfattande utredningar.

Offentlig miljö i Kungens kurva är försenat på grund av komplexa genomförandefrågor.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Vårby

Vårby

Bostäder

Spendrups utveckling, Gambrinus 2 mfl	Pågår
Vårberget, östra	Pågår
Vårby Haga et 1 vid Solhagaparken	Pågår

Förskoleplatser

Spendrups utveckling, Gambrinus 2 mfl	Pågår
Vårby Haga et 1 vid Solhagaparken	Pågår

Grundskoleplatser

Vårby Vårbackaskolan evakuering	Pågår
Ny grundskola Vårby	Har ej startat 2018

Verksamhet

Hemtjänst lokalför 40 per / 150kvm	Pågår
------------------------------------	-------

Övrigt

Utvecklingsplan Vårby	Pågår
-----------------------	-------

LSS /socialtjänst Bostäder

LSS Gruppbostad 6 bostäder Mogårdsvägen	Pågår
---	-------

Idrott, kultur och fritid

Park Vårbyparken/strand	Pågår
Ny grundskola Vårby	Har ej startat 2018

Avvikelser samhällsbyggnad

Vårby Haga vid Solhagaparken är något försenad efter att projektet delvis omarbetats för att det skulle bli genomförbart. En del av projektet planeras för äldreboende med 79 platser. Projektet innehåller också 110 bostadsrätter.

Tidplanen för Vårberget östra är förskjuten med anledning av att dagvattenutredningen kompletterats.

Ny grundskola i Vårby har inte startat. Lokalisering av ny skola görs inom ramen för arbete med utvecklingsprogram för Vårby.

Avvikelser lokalförsörjning

Ny grundskola Vårby, se ovan.

Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt

Exploateringsverksamhet

Exploateringsresultatet för 2018 är cirka 31 mnkr, vilket utgör en stor avvikelse mot den verksamhetsplanens budget på 130 mnkr.

En övervägande del av avvikelsen utgörs av projekt som befinner sig i planeringsskede. När verksamhetsplanen togs fram betonades det att beräknat exploateringsresultat för 2018 ansågs osäkert då 69 mnkr av årets förväntade exploateringsresultat utgjordes av projekt som befann sig i planeringsskede. Redan vid Delår 1 2018 reviderades det prognosticerade exploateringsresultatet för året till cirka 41 mnkr och vid Delår 2 2018 ytterligare till enbart 31 mnkr.

Projekt som ännu inte har antagna detaljplaner riskerar att drabbas av tidsförskjutningar, bland annat om detaljplanerna har komplexa utredningsbehov eller överklagas efter beslut om antagande. När en detaljplan försenas blir även kommunens förväntade fastighetsintäkter försenade vilket leder till negativa avvikelser mot budget. Några projekt som förväntades gå in i genomförandeskede under året och medföra intäkter från fastighetsförsäljning, men som har blivit skjutna framåt i tiden är Östra Vårberget, Lövdungen 2, Utbyggnad av Utsäljeskolan och Beachvolleyanläggning i Flemingsberg. De förväntade exploateringsintäkterna för dessa projekt uppgick till cirka 64 mnkr och inkom inte under året som förväntat.

Den förväntade intäkten om cirka 5 mnkr i projektet Utsälje 1:48-1:53 uteblev då detaljplanen överklagades vilket försenade projektet.

Avvikelser på projektspecifik nivå på grund av tidsförskjutningar kan även förekomma för projekt i genomförandeskede om markförsäljning sker senare än förväntat av andra skäl. Till exempel har försäljning av småhustomter inom projektet Backen senarelagts vilket innebär en negativ avvikelse om 5 mnkr. Även inom projektet Västra Länna, som har en antagen detaljplan, har försäljningen senarelagts till nästa år vilket innebär en negativ avvikelse om cirka 20 mnkr.

Investeringar

Exploateringsprojekt

Investeringarna inom samhällsbyggnadsprojekten under 2018 uppgår till cirka 142 mnkr, vilket innebär en stor avvikelse mot de budgeterade 254 mnkr.

Förändringarna i utfall under 2018 beror i huvudsak på tidsförskjutningar inom projekt som befinner sig i genomförandeskede. Tidsförskjutningarna leder till senarelagda utgifter till följd av försenad byggstart som till exempel kan bero på att detaljplanen blev överklagad eller att upphandling av byggentreprenaden försenades. Några exempel på projekt som har berörts av att större investeringsutgifter har förskjutits framåt i tid är Brandstegen, Gladö kvarn, Embryot 1 och Utsälje 1:48-1:53. Tidsförskjutna investeringskostnader i dessa projekt utgör en avvikelse om cirka 63 mnkr.

Avvikelser beror även på att högre gatukostnadsintäkter än förväntat från fastighetsägare inkommit under året. Detta har varit aktuellt i projekten Högmora

etapp 1 och Högmora etapp 2 vilket har inneburit en positiv avvikelse om cirka 20 mnkr.

Ett planeringsprojekt med betydande investeringskostnader som tidigare förväntades övergå till genomförandeskede under året men vars detaljplan blivit försenad är Norra Länna. Försening i planarbetet innebär en positiv avvikelse om cirka 20 mnkr.

Året har inneburit en stor positiv avvikelse i utfall för 2018 gentemot budgeterade kostnader. Detta innebär att det finns en risk att investeringskostnaderna under 2019 kan komma att bli högre än tidigare prognosticerat.

Investeringsprojekt

Investeringarna inom samhällsbyggnadsprojekt som inte är exploateringsprojekt (inklusive investeringar som inte ingår i Plan för samhällsbyggnad 2018-2020) under 2018 uppgår till cirka 53 mnkr, vilket innebär en stor avvikelse mot de budgeterade 243 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att flera av de stora investeringsprojekten av olika anledningar förskjutits i tid. En övervägande del av avvikelsen utgörs av projekt i planeringsskedet. Vissa större investeringar var vid tidpunkten för 2018 år underlag till mål- och budget svårprognostiserade. För cykelinvesteringar har en total översyn gjorts av kommunens samtliga cykelsatsningar och ska från och med nu ingå i plan- för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Fler cykelsatsningar har på grund av genomförbarheten inte kommit in i byggskedet i år varför kostnaderna för året är lägre än prognosticerat. Ovan tillsammans med utgör huvuddelen av minskade utgifter år 2018. Huddinge kommun har också blivit beviljade statlig medfinansiering för vissa projekt vilket gör dem billigare för kommunen, exempelvis halva kostnaden för cykelgarage vid Huddinge centrum.

Gator och vägar

För gator och vägar utgör Tvärförbindelse Södertörn, Trafikplats högskolan, Häradsvägen, väg genom Björnkulla till hantverksbyn, Vidjavägen de största avvikelserna. Budgeterat cirka 60 mnkr med utfall 5 mnkr. Avvikelsen beror i samtliga fall på senareläggning av investeringen av olika anledningar, t.ex. överklagad detaljplan (Trafikplats Högskolan) eller att besparingar utreds efter att ny kalkyl gett en högre investering än tidigare kalkylerat (Vidjavägen).

Gång och Cykelvägar

Då det gäller cykelåtgärder har en omfattande översyn gjorts under året samt förslag till prioritering i tid för genomförande. I avvaktan på detta har endast ett fåtal av planerade cykelåtgärder drivits. För flera åtgärder har statsbidrag erhållits, t.ex. cykelgaraget i Huddinge centrum.

Genomförandet av rulltrappsutbytet i Flemingsberg pågår och är något förskjutet i tid och färdigställs under 2019. 26 mnkr var avsatt för detta arbete i budget, 10 mnkr har använts under året.

Parker och lekplatser

För parker och lekplatser är det för vissa projekt stora avvikelser där framför allt omdisponering och tidsförskjutningar är anledningen, bland annat har Sjödalsparken prioriterats framför Fullerstaparken. Ett antal statliga bidrag har blivit beviljade.

Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer i Huddinges sjöar

Under året har kommunen beviljats statliga bidrag vilket inneburit att intäkter är större än kostnader under året och ett positivt netto om 1 mnkr uppnåddes.

Under 2018 har arbetet fortsatt med att förverkliga åtgärdsplanerna för Trehörningen och Orlången, dock med kraftig försening hos Stockholm Vatten och Avfall av det största projektet, dagvattenanläggningen vid Trehörningen. Ett antal mindre åtgärder har dock genomförts enligt plan eller med viss försening och delar av rekreationsåtgärderna vid Trehörningen har utförts trots att dagvattenanläggningen är försenad. Planering för att genomföra kemisk fällning under 2019-2020 i Trehörningen och Orlången har också påbörjats. Den informationskampanj som skulle ha genomförts i våras är planerad och kommer att genomföras under 2019.

Utifrån de nya åtgärdsprogrammen för Långsjön, Magelungen, Forsån och Drevviken som snart ska ut på remiss har ett planeringsarbete börjat ske för hur föreslagna åtgärder ska genomföras. Detta arbete sker i samarbete med grannkommunerna samt Stockholm Vatten och Avfall. Bland annat planeras fällning att genomföras i Magelungen 2019 och i Drevviken 2020-2021.

Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 december, 2018 - sammanställning fördelad på ändamål (tkr)

Genomförandeprojekt Område/Projekt	Budget		Utfall		Avvikelse	
	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering
Arbetsplatser	-70	2 408	-14	2 928	56	520
Bostäder	40 415	-152 271	26 297	-105 590	-14 117	46 681
Skolor och förskolor	238	-6 580	-592	-6 301	-830	279
Övrigt	-50	-390	-59	-22	-9	368
Summa genomförandeprojekt	40 533	-156 833	25 632	-108 985	-14 901	47 848
Planeringsprojekt						
Arbetsplatser	9 960	-43 738	-12 284	-31 718	-22 244	12 020
Bostäder	63 425	-20 136	-24 198	-1 909	-87 623	18 227
Skolor och förskolor	3 287	-2 296	-2 022	-82	-5 309	2 214
Övrigt	14 197	-30 897	14 054	226	-143	31 120
Summa planeringsprojekt	90 869	-97 067	-24 451	-33 482	-115 320	63 582
Investeringsprojekt (budget 2018 inklusive saldoöverföring från 2017)						
Kommundel/Projekt	Budget		Utfall		Avvikelse	
Gator och vägar	-99 260		-32 373		66 727	
Gång- och cykelvägar	-49 100		-536		40 196	
Kollektivtrafikåtgärder	-1 000		-275		725	
Parker och lekplatser	-20 559		-12 320		2 545	
Övrigt	-54 486		-7 473		47 013	
Summa investeringsprojekt	-224 405		-52 978		157 206	
Ekosystem i balans	-18 720		1 090		17 630	
	131 402	-253 900	1 181	-142 467	-130 221	111 430

Tabellens innehåll

Budget 2018: Den del av projektbudgeten som vid antagande av 2018 års verksamhetsplan förväntades användas under innevarande år (2018)

Utfall 2018: Förbrukat av projektbudget under innevarande år.

Avvikelse 2018: Skillnaden mellan utfall och budget

Samhällsbyggnadsprojekt, mark- och exploatering - genomförandeprojekt per den 31 december 2018 (tkr)

Genomförandeprojekt Område/Projekt	Budget		Utfall		Avvikelse	
	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering
Mellersta	141	-133 447	3 404	-96 068	3 263	37 379
Bostäder	141	-132 212	3 416	-96 090	3 275	36 122
Balingsnäs, västra	0	0	0	0	0	0
Gladökvärn	0	-91 500	3 434	-96 846	3 434	-5 346
Högmora, etapp 1	0	7 810	3	27 131	3	19 321
Högmora, etapp 2	0	-19 309	-43	-17 748	-43	1 561
Klockarbacken 7	-36	-460	-1	0	35	460
Kv Brandstegen, Klockarbacken 7	-98	-26 321	-31	-8 009	67	18 312
Kvarteret paviljongen	325	-12	68	-5	-257	7
Mjölner trygghetsboende	-50	-2 420	-15	-611	35	1 809
Ängsnäsområdet	0	0	0	-2	0	-2
Skolor och förskolor	0	-1 595	-12	22	-12	1 617
Förskola kv Vattumannen och Sågen	0	0	0	-7	0	-7
Ombyggnad Tomtbergaskolan	0	-900	1	40	1	940
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1	0	-695	-13	-10	-13	685
Övrigt	0	360	0	0	0	-360
Huddinge C allmänna anl	0	8 000	0	0	0	-8 000
Storängen allmänna anl	0	-7 640	0	0	0	7 640
Nordväst	1 825	1 478	139	2 200	-1 686	722
Arbetsplatser	0	-2 622	0	-3 069	0	-447
Kurvan 2 etapp 2	0	0	0	-3 069	0	-3 069
Vinkeln 7	0	-2 622	0	0	0	2 622
(tom)	0	0	0	0	0	0
Bostäder	1 875	5 000	309	5 451	-1 566	451
Gulspår 4	1 930	5 500	-75	5 782	-2 005	282
Vårby Haga	-55	-1 000	384	-834	439	166
Västra vårberget	0	500	0	503	0	3
Skolor och förskolor	0	-400	-128	-181	-128	219
Kråkvik 2:2	0	-400	-128	-181	-128	219
Övrigt	-50	-500	-42	-2	8	498
Äldreboende Bildhuggaren 1	-50	-500	-42	-2	8	498
Sydväst	14 310	-22 232	19 874	-9 608	5 564	12 624
Arbetsplatser	-70	5 030	-12	5 997	58	967
Operationslokaler Medicinaren 5	-70	5 030	-12	5 997	58	967
Bostäder	14 142	-22 427	20 355	-9 443	6 213	12 984
Backen Översikt	5 000	2 000	0	638	-5 000	-1 362
Embryot 1	-40	-20 000	-27	-818	14	19 182
Flemingsberg dalgång , dpl 1	9 192	9 500	-392	-618	-9 584	-10 118
Furuhöjdsvägen	0	300	0	0	0	-300
Glömsta Kristinavägen	0	200	-1	0	-1	-200
Grantorp 5:3	0	-17 530	21 038	-7 889	21 038	9 641
Hageby	0	500	0	0	0	-500
Norr om Vistavägen	-10	0	-20	-97	-10	-97
Talldalsvägen	0	1 500	-240	-549	-240	-2 049
Vistaberg allé 1	0	503	0	0	0	-503
Visättra Ängar II	0	0	-5	0	-5	0

Östra Glömsta Expl	0	600	0	-111	0	-711
Skolor och förskolor	238	-4 585	-452	-6 141	-690	-1 556
Förskola Visättra ängar	0	-283	-120	-218	-120	65
Glömsta 2:60, förskola-skola	0	0	-4	-2	-4	-2
Skola Rosenhill 1:12	238	-4 302	-322	-5 919	-560	-1 617
Vistaberg 1:16	0	0	-6	-2	-6	-2
Övrigt	0	-250	-18	-21	-18	229
Idrottshall Vistaberg	0	-250	-18	-21	-18	229
Östra	24 257	-2 632	2 215	-5 508	-22 042	-2 876
Arbetsplatser	0	0	-2	0	-2	0
Gladö Industriområde	0	0	-2	0	-2	0
Bostäder	24 257	-2 632	2 217	-5 508	-22 040	-2 876
Hammartorp 1:1	4 582	-960	3	-5 714	-4 579	-4 754
Mellansjö	0	-500	2 520	0	2 520	500
Sjöängen etapp 2	0	2 991	-38	1 788	-38	-1 203
Vidja detaljplan	0	1 500	-18	145	-18	-1 355
Vidja etapp 2	0	-6 000	-238	-2 920	-238	3 080
Västra Länna	19 675	337	-12	1 193	-19 687	856
Totalsumma	40 533	-156 833	25 632	-108 985	-14 901	47 848

Tabellens innehåll

Utvidgning av tabellen "Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 augusti, 2018 - sammanställning fördelad på ändamål (tkr)".

Redovisat per projekt i genomförandeskede.

Samhällsbyggnadsprojekt, mark- och exploatering - planeringsprojekt per den 31 december 2018 (tkr)

Planeringsprojekt Område/Projekt	Budget		Utfall		Avvikelse	
	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering
Huddinge	16 130	147	19 386	1 105	3 256	955
Bostäder	0	0	-93	0	-93	0
Övrigt	16 130	147	19 479	1 105	3 349	955
Mellersta	2 216	-29 511	-14 392	-1 787	-16 608	27 724
Arbetsplatser	0	0	-17	0	-17	0
Bostäder	4 936	-17 936	-11 587	-1 726	-16 523	16 210
Skolor och förskolor	-20	-1 575	-1 604	-61	-1 584	1 514
Övrigt	-2 700	-10 000	-1 184	0	1 516	10 000
Nordväst	60 383	-41 059	-6 917	-33 479	-67 300	7 580
Arbetsplatser	0	-40 038	-2 294	-32 751	-2 294	7 287
Bostäder	58 606	-300	-4 194	-4	-62 800	296
Skolor och förskolor	3 307	-721	-417	-20	-3 724	701
Övrigt	-1 530	0	-12	-705	1 518	-705
Sydväst	12 257	-200	-9 889	1 930	-22 146	2 130
Arbetsplatser	9 960	2 800	-2 265	2 058	-12 225	-742
Bostäder	0	-2 000	-6 063	-13	-6 063	1 987
Övrigt	2 297	-1 000	-1 561	-115	-3 858	885
Östra	-117	-26 444	-12 639	-1 251	-12 522	25 193
Arbetsplatser	0	-6 500	-7 709	-1 025	-7 709	5 475
Bostäder	-117	100	-2 262	-166	-2 145	-266
Övrigt	0	-20 044	-2 668	-60	-2 668	19 984
Totalsumma	90 869	-97 067	-24 451	-33 482	-115 320	63 582

Tabellens innehåll

Utvidgning av tabellen "Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 december, 2018 - sammanställning fördelad på ändamål (tkr)".

Redovisat per område för projekt i planeringsskede.

Samhällsbyggnadsprojekt, investering per den 31 december 2018 (tkr)

Genomförandeprojekt

Kommundel/Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
Huddinge	-2 500	844	1 656
Gång- och cykelvägar			
Cykelparkeringar	-2 500	844	1 656
Mellersta	0	2 096	-2 258
Gång- och cykelvägar			
GC Ävägen	0	1 031	-1 031
GC-bana Solfagravägen	0	1 146	-1 146
Parker och lekplatser			
Lekplatsupprustning, Solgård	0	-81	-81
Nordväst	-44 369	-29 187	15 182
Gator och vägar			
Förbifart Stockholm	-24 100	-17 325	6 775
Trimningsåtgärder Kungens Kurva	-1 000	-21	979
Gång- och cykelvägar			
Gamla Södertäljevägen gc-bana	-8 400	-2 516	5 884
Gång- och cykelbro, Kungens kurva	0	0	0
Parker och lekplatser			
Vårby Strandpark	-4 071	-9 280	-5 209
Vårbyparken parkupprustning	-798	-19	779
Övrigt			
Kungens kurva offentlig miljö	-6 000	-9	5 991
Trygghetsskapande åtgärder i Vårby/Haga	0	-16	-16
Sydväst	-10 778	-4 227	6 551
Parker och lekplatser			
Kästadalsvägen - upprustning av park	-4 778	-4 006	772
Övrigt			
Offentlig miljö, Flemingsberg, MSB	-6 000	-220	5 780
Östra	-18 194	601	17 566
Gång- och cykelvägar			
Lissmavägen gc-väg	-16 200	-1	16 199
Parker och lekplatser			
Härbreparken	-700	615	85
Nytorps Mosse skatepark etapp2	-1 294	-12	1 282
Summa genomförandeprojekt	-75 841	-29 872	38 697

Planeringsprojekt

Kommundel/Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
Huddinge	-78 411	-15 108	60 964
Ekosystem i balans	-18 720	1 090	17 630
Gator och vägar	-36 215	-11 492	24 564
Gång- och cykelvägar	-7 000	-1 328	5 672
Kollektivtrafikåtgärder	-1 000	-275	725
Parker och lekplatser	-1 489	-63	1 426
Övrigt	-13 987	-3 039	10 948
Mellersta	-18 128	914	13 688
Gator och vägar	-1 500	-272	1 228
Gång- och cykelvägar	-7 500	-380	6 230

Parker och lekplatser	-6 629	1 567	3 731
Övrigt	-2 499	0	2 499
Nordväst	-1 844	-2 175	-330
Gator och vägar	-1 844	-1 861	-16
Parker och lekplatser	0	-314	-314
Sydväst	-37 000	-5 316	31 684
Gator och vägar	-11 000	-1 126	9 874
Övrigt	-26 000	-4 190	21 810
Östra	-31 900	-332	30 133
Gator och vägar	-23 600	-276	23 324
Gång- och cykelvägar	-7 500	668	6 733
Parker och lekplatser	-800	-725	75
Summa planeringsprojekt	-167 284	-22 017	136 139
Summa investeringsprojekt	-243 125	-51 889	174 836