

Sammanställning fördelad på ändamål (tkr)

Genomförandeprojekt Område/Projekt	Budget		Utfall		Avvikelse	
	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering
Arbetsplatser	578	5 223	-11	5 889	-589	666
Bostäder	66 664	-133 345	3 153	-95 059	-63 510	38 286
Skolor och förskolor	8 134	-515	4 652	-4 242	-3 482	-3 727
Övrigt	-13	-510	-131	-148	-118	362
Summa genomförandeprojekt	75 363	-129 147	7 664	-93 560	-67 700	35 587
Planeringsprojekt						
Arbetsplatser	7 519	-16 916	-4 671	-4 879	-12 190	12 037
Bostäder	-1 713	-36 499	2 788	-3 291	4 501	33 207
Skolor och förskolor	5 916	-1 000	1 558	-962	-4 359	38
Övrigt	1 909	-13 439	7 575	1 219	5 665	14 658
Summa planeringsprojekt	13 632	-67 853	7 249	-7 913	-6 383	59 940
Summa exploateringsprojekt	88 995	-197 000	14 912	-101 473	-74 083	95 527
Investeringsprojekt (budget 2019 inklusive saldoöverföring från 2018)						
Kommundel/Projekt	Budget		Utfall		Avvikelse	
Gator och vägar		-85 764		-40 039		45 725
Gång- och cykelvägar		-33 027		-14 782		18 245
Parker och badplatser		-53 912		-30 786		23 126
Övrigt		-23 449		-22 755		694
(tom)		-1 282		-3 017		-1 735
Summa investeringsprojekt		-197 434		-111 380		86 054
Summa samhällsbyggnadsprojekt	88 995	-394 434	14 912	-212 853	-74 083	181 581

Tabellens innehåll

Budget 2019: Den del av projektbudgeten som vid antagande av 2019 års verksamhetsplan förväntades användas under innevarande år (2019).

Utfall 2019: Förbrukat av projektbudget under innevarande år.

Avvikelse 2019: Skillnaden mellan utfall och budget.

**Samhällsbyggnadsprojekt, mark- och exploatering - genomförandeprojekt per den 31 december 2019
(tkr)**

Genomförandeprojekt Område/Projekt	Budget		Utfall		Avvikelse	
	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering
Mellersta Huddinge	1 121	-100 398	-2 290	-51 860	-3 411	48 538
Brandstegen	0	-41 700	-15	-16 216	-15	25 484
Förskola kv Vattumannen och Sågen		0	0	-71	0	-71
Gladökvarn (förtätn omr)	6 466	-61 050	-718	-32 301	-7 184	28 749
Huddinge C allmänna anl	0	0	0	0	0	0
Högmora etapp 1	0	6 000	-1 006	-2 504	-1 006	-8 504
Högmora etapp 2	-5 487	1 000	-121	1 670	5 366	670
Klockarbacken 7	0	0	0	0	0	0
Kvarteret Paviljongen	192	-1 648	-68	-105	-260	1 543
Mjölner 13 trygghetsboende	-50	-3 000	-205	-673	-155	2 327
Mötesplats Stuvsta, Ripan 6		0	0	0	0	0
SRV detaljplan		0	0	0	0	0
Storängen allmänna anl	0	0	-124	-133	-124	-133
Utbyggnad Tomtbergaskolan	0	0	-28	-1 507	-28	-1 507
Öster om Ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1	0	0	-5	-19	-5	-19
Nordvästra Huddinge	4 776	13	4 189	-1 563	-587	-1 576
Gulsparven	0	0	-5	0	-5	0
Kurvan 2 etapp 2		0	0	-2	0	-2
Långsjöskolan	4 198	-500	4 714	-170	515	330
Statoil del av Kungens kurva 1:1	578	4 223	0	0	-578	-4 223
Vinkeln 7	0	0	0	0	0	0
Vårby Haga (Solhagaparken)	0	-3 010	-505	-1 388	-505	1 622
Västra vårberget		0	0	0	0	0
Äldreboende Bildhuggaren 1	0	-700	-15	-4	-15	696
Sydvästra Huddinge	49 626	-33 736	4 680	-35 438	-44 946	-1 702

Backen Översikt	5 000	2 000	5 396	1 942	396	-58
Embryot 1	-161	-20 191	-10	-19 734	151	457
Flemingsbergsdalen, dpl 1	0	0	-71	-204	-71	-204
Förskola Flemingsberg		0	0	0	0	0
Förskola Visättra ängar	3 936	-15	-2	-7	-3 938	8
Glömsta 2:60 (Enliden fks/sk)	0	0	-1	-606	-1	-606
Hälsövägen (Grantorp 5:3)	40 864	-13 000	-315	-17 996	-41 179	-4 996
Idrottshall Vistaberg	-13	-510	-6	-15	7	495
Medicinaren 5 (op lokaler HS)	0	1 000	-11	5 890	-11	4 890
Norr om Vistavägen (1:13 mfl)	0	0	-2	-25	-2	-25
Skola Rosenhill 1:12	0	0	-25	-1 859	-25	-1 859
Talldalsvägen	0	-3 020	-272	-2 826	-272	194
Vistaberg 1:16	0	0	-1	-2	-1	-2
Visättra Ängar II		0	0	0	0	0
Östra Glömsta Expl		0	0	4	0	4
Östra Huddinge	19 840	4 974	1 085	-4 698	-18 755	-9 672
Hammartorp 1:1	0	474	3 987	98	3 987	-376
Mellansjö		0	-2 807	-1 864	-2 807	-1 864
Sjöängen 2 och Trångsundsvägen	0	1 000	0	-1	0	-1 001
Vidja detaljplan	0	1 500	-65	-315	-65	-1 815
Vidja etapp 2	0	-7 000	-25	-5 023	-25	1 977
Västra Länna 1	19 840	9 000	-5	2 407	-19 845	-6 593
Summa genomförandeprojekt	75 363	-129 147	7 664	-93 560	-67 700	35 587

Tabellens innehåll

Utvidgning av tabellen "Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 december, 2019 - sammanställning fördelad på ändamål (tkr)".

Redovisat per projekt i genomförandeskede.