Lokalresursplan 2026

Sammanfattande bedömning

Utgångspunkter för Lokalresursplanen

Lokalresursplanen för 2026 beslutades i samband med Mål- och budget för 2026. Lokalresursplanen tar sin utgångspunkt i nämndernas lokalbehovsprognoser, som i sin tur utgår från befolkningsprognos 2024-2033. Syftet är att säkerställa tillgången av verksamhetslokaler, anläggningar och vissa bostadstyper på kort och lång sikt.

Samlad bedömning av utfallet

Arbetet med att genomföra Lokalresursplan 2026 fortskrider med en tydligt förbättrad genomförandegrad jämfört med föregående år. Av planens 86 uppdrag är 25 färdigställda och ytterligare 37 bedöms bli klara under året. Sammantaget innebär det att cirka 72 procent av uppdragen beräknas genomföras under 2026, att jämföra med 58 procent föregående år.

Utvecklingen visar att kommunens arbete med lokalförsörjning successivt stärks. Genom struktur- och funktionsprogram skapas bättre förutsättningar för långsiktig planering, prioritering och anpassning av lokalbeståndet utifrån verksamheternas behov och förändringar i befolkningsutvecklingen. Detta bidrar till ökad framförhållning och en mer effektiv användning av kommunens resurser.

Samtidigt kvarstår utmaningar. Av uppdragen bedöms 25 inte kunna färdigställas enligt plan. De främsta orsakerna är komplexitet, beroenden till samhällsbyggnadsutvecklingen, förändrade förutsättningar i verksamheternas behov samt beroenden mellan nämnder och bolag. För att säkerställa en fortsatt hög genomförandetakt krävs ett nära samspel mellan verksamheter, fastighetsförvaltning och samhällsplanering samt fortsatt fokus på prioritering och tidiga vägval.

Den ökade genomförandegraden är ett viktigt steg mot målet att säkerställa att rätt lokaler finns på plats i rätt tid och i rätt omfattning för kommunens verksamheter och invånare. Detta stärker kommunens förmåga att möta framtida behov på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Uppföljning av uppdrag

Grundskolenämnd

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Ej klart i år	Revidera funktionsprogrammet för grundskolan och komplettera med funktioner för skolgårdarna och trygghets- och säkerhetsaspekterna.	Arbetet med att revidera funktionsprogrammet pågår. Inventering av skolgårdarna planeras att genomföras under vintern 2026/2027. Övriga delar, inklusive kompletteringar avseende trygghet och säkerhet, bedöms bli klara under året.
Blir klart i år	Ta fram ett standardiserat lokalprogram för grundskolor, inklusive anpassad grundskola och idrottsverksamhet.	Arbetet är påbörjat och bedöms slutföras under året. Under hösten kommer lokalprogrammet att bearbetas vidare inför färdigställande. Funktionsprogram för anpassad grundskola antogs av Grundskolenämnden den 24 mars (GSN-2025/914).
Blir klart i år	Ta fram en verksamhetsbeskrivning som tillsammans med funktionsprogram och lokalprogram skapar förutsättningar för mer ändamålsenliga lokaler vid kommande underhållsarbeten av Kungsklippeskolan.	Ett förslag till verksamhetsbeskrivning har tagits fram. Efter mindre justeringar utifrån dialog och inkomna synpunkter bedöms uppdraget kunna slutföras under året.
Blir klart i år	Ta fram minimikrav för trygghets- och säkerhetskriterier i skolorna och komplettera funktionsprogrammet för grundskola och anpassad grundskola med dessa.	En rapport som beskriver minimikrav för trygghet och säkerhet i skolorna har tagits fram. Arbetet med att komplettera funktionsprogrammet pågår och uppdraget bedöms kunna slutföras under året.
Troligen klart i år	Ta fram förslag på verksamhetsbeskrivning och organisationsplan när det behövs samlokalisering av skola och förskola.	Uppdraget är prioriterat och inleds under hösten. Målsättningen är att ta fram funktionsprogram och lokalprogram till årsskiftet. Viss osäkerhet finns kring tidplan. Uppdraget är viktigt för framtida etableringar.
Ej klart i år	Ta fram en verksamhetsbeskrivning och en organisationsplan för samlokalisering av anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.	Uppdraget har skjutits fram och planeras att genomföras kommande år. En utredning behöver genomföras innan arbetet kan påbörjas, och uppdraget förutsätter samberedning med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
Troligen klart i år	Ta fram verksamhetsbeskrivning utifrån nuvarande och kommande behov för att skapa förutsättningar för en geografisk spridning av ändamålsenliga grundskolor inom kommundelen Flemingsberg och över tid skapa en balans av platser utifrån prognostiserat behov.	Kartläggning av nuläget har genomförts. Analys av framtida behov återstår och utgör en viktig del i det fortsatta arbetet. Tidplanen är i nuläget något osäker eftersom det fortsatta arbetet är beroende av kommande planeringsförutsättningar. Parallellt pågår planärenden kopplade till den framtida förskole- och grundskolestrukturen.

Troligen klart i år	Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens skolor. Samberedning ska ske med Huddinge Samhällsfastigheter AB och kommunstyrelsens samt vid behov med övriga nämnder inom kommunen.	Bedömning av kapaciteten i lokalerna fås huvudsakligen fram utifrån ritningsunderlaget. Vissa underlag avseende lokalernas tekniska förutsättningar inväntas från Huddinge Samhällsfastigheter AB. Uppdraget blir klart i år förutsatt att underlag erhålls i tid.

Förskolenämnd

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Blir klart i år	Ta fram ett standardiserat lokalprogram för förskolorna i Huddinge kommun, inklusive resursförskolorna och filialerna.	Arbetet är påbörjat och kommer att slutföras under hösten 2026. Lokalprogrammet baseras på det funktionsprogram som nämnden beslutade 25 mars (FSN-2025/766).
Blir klart i år	Ta fram minimikrav för trygghets- och säkerhetskriterier i förskolorna. Komplettera funktionsprogrammet för förskola, resursförskola och filialer med trygghets- och säkerhetskraven.	En rapport som belyser minimikraven för trygghet och säkerhet har tagits fram. Arbetet med att komplettera funktionsprogrammet med dessa trygghets- och säkerhetskrav återstår och planeras att slutföras under hösten 2026.
Troligen klart i år	Tillsammans med grundskolenämnden ta fram en verksamhetsbeskrivning och en organisationsplan för samlokalisering av skola och förskola.	Uppdraget är prioriterat och inleds under hösten. Målsättningen är att ta fram funktionsprogram och lokalprogram till årsskiftet. Uppdraget är viktigt för framtida etableringar.
Blir klart i år	Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens förskolor. Samberedning ska ske med Huddinge Samhällsfastigheter AB och kommunstyrelsens samt vid behov med övriga nämnder inom kommunen.	Bedöms bli klart i år. Tillförlitliga data som ska sammanställas finns. När inventeringen är färdigställs sker uppdatering i den löpande förvaltningen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Klart	Utreda behov av fler platser för anpassad gymnasieskola. Uppdrag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.	Uppdrag om att utreda behov av fler platser är genomfört vilket resulterade i att det finns ett behov av ytterligare 10 platser inom överskådlig framtid (5 år).
Klart	Ta fram ett funktionsprogram för vuxenutbildningens lokaler.	Funktions- och lokalprogram beslutat av nämnden (GAN-2025/155).
Klart	Inleda uppdrag med enheten trygghet och säkerhet för att se över trygghetspunkter vid Östra gymnasiet och Huddingegymnasiet	Uppdraget är slutfört där arbetet med att utreda lämplighet, kapacitet och behov av åtgärder leds och beställs av Trygghet och säkerhet. Gymnastiksalarna utgör huvudfunktion.
Ej klart i år	Ta fram planer för att genomföra underhåll under pågående verksamhet för gymnasielokaler som är i behov av omfattande underhållsåtgärder.	Uppdragsplan framtagen och godkänd i juli. Kommunstyrelseförvaltningen leder arbetet som bedrivs tillsammans med Gymnasie-och arbetsmarknadsförvaltningen och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Utredningen omfattar Huddingegymnasiets kommande underhållsbehov samt hur Sågbäcksgymnasiets kapacitet och planerade underhåll kan påverka möjliga genomförande- och evakueringslösningar.

Klart	Utreda långsiktigt behov av platser för anpassad gymnasieskola	Förstudie genomförd av Huddinge Samhällsfastigheter AB på beställning av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Förstudien visar på att det finns ett behov av ytterligare 10 platser inom överskådlig framtid (5 år).
Ej klart i år	Ta fram en verksamhetsbeskrivning och ett funktionsprogram för samlokalisering av anpassad grundskola och gymnasieskola.	Uppdraget har skjutits fram och planeras att genomföras kommande år. En utredning behöver genomföras innan arbetet kan påbörjas, och uppdraget förutsätter samberedning med grundskolenämnden.
Klart	Genomföra en analys av nämndens bostadsbehov.	Analys genomförd och rapport framtagen.
Ej klart i år	Ta fram förslag på upprustning av gymnasietorget i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning.	Arbetet avvaktar resultatet av utredningen kring Huddingegymnasiets underhållsprojekt samt färdigställandet av pågående byggprojekt i området.
Klart	Ta fram verksamhetsbeskrivning för vuxenutbildningens lokaler för att kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ska kunna påbörja arbetet med Lokaliseringsutredning.	Verksamhetsbeskrivning färdigställd och beslutad av nämnd 2026-02-17 (GAN-2025/155).
Ej klart i år	Flytt av expedition och rektorsrum till ny huvudentré Huddinge/Sjödalsgymnasiet	Avvaktar resultatet av utredningen av underhållsprojektet för Huddingegymnasiet.
Klart	Flytt av lastintag Huddinge/Sjödalsgymnasiet	Uppdrag genomfört.
Klart	Flytt av miljörum Huddinge/Sjödalsgymnasiet.	Uppdrag genomfört.
Ej klart i år	Ta fram evakueringsplaner för gymnasielokaler som är i behov av omfattande underhållsåtgärder. Uppdrag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge Samhällsfastigheter AB.	Arbetet bedrivs enligt den uppdragsplan som godkändes i juli. Projektet drivs av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och Huddinge Samhällsfastigheter och omfattar Huddingegymnasiets underhållsbehov samt Sågbäcksgymnasiets kapacitet och underhållsbehov i relation till möjliga genomförande- och evakueringslösningar.

Vård- och omsorgsnämnd

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Ej klart i år	Ta fram ett strukturprogram för daglig verksamhet enligt LSS.	Uppdraget pågår men bedöms inte kunna slutföras under 2026, bland annat beroende på behov av att omprioritera resurserna inom förvaltningens staber.
Klart	Revidera funktionsprogram för LSS gruppbostad samt LSS servicebostad	Under 2025 reviderades funktionsprogrammen för LSS gruppbostad och LSS servicebostad och beslutades av nämnd (VON 2025/442). I juni 2026 behandlade vård- och omsorgsnämnden funktionsprogrammet för Annan särskilt anpassad lägenhet (VON 2026/206).
Blir klart i år	I förekommande fall, ta fram evakueringsplaner för omfattande underhållsåtgärder av köket på Stortorpsvägen 41 A-B. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge Samhällsfastigheter AB.	Arbetet med att ta fram evakueringsplaner i samband med underhållsåtgärderna av köket på Stortorp är klara. Tallgårdens kök har uppdaterats så att det täcker behovet av kök under tiden för underhållsåtgärder. Den ekonomiska delen av planeringen är dock inte helt klar.
Klart	Ta fram ett funktionsprogram för daglig verksamhet.	Ett funktionsprogram för daglig verksamhet har färdigställts och har behandlats av vård- och omsorgsnämnden under våren 2026 (VON 2026/109)

Klart	Ta fram ett funktionsprogram för tillsyn av ungdomar 13-19 år.	Ett funktionsprogram för tillsyn av ungdomar 13 - 19 år har färdigställts och behandlats av vård- och omsorgsnämnden under våren 2026 (VON 2026/65).

Socialnämnden

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Klart	Ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler och områdeskontor.	Ett strukturprogram och ett funktionsprogram för familjecentraler har arbetats fram och dessa behandlades av socialnämnden i juni. När det gäller områdeskontor som plockades ur strukturprogrammet, så kommer möjligheterna att utveckla arbetssätt för en lättillgänglig socialtjänst med behovet av att möta invånarna i sitt närområde fortsatt ses över.
Ej klart i år	Genomföra en analys av nämndens bostadsbehov (bostadssociala avtalet).	Uppdraget har påbörjats men kan avslutas först när beslut är fattat om riktlinjer för vilka målgrupper som kan vara aktuella för bostadssociala lägenheter samt i vilka fall detta kan beviljas. Arbetet med riktlinjerna är pågående under hösten 2026 och kommer troligen tas upp för beslut under 2027.
Ej klart i år	Ta fram strukturprogram för stödboende för personer inom målgrupperna beroende och socialpsykiatrin.	Bedömningen är att uppdraget inte kommer kunna genomföras år 2026 i och med omprioritering av personalresurser utifrån arbetet med organisationsförändringen.

Kultur-och fritidsnämnd

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Klart	Kartlägga nuläge och ta fram en riktning med behovsanalys och förslag på geografisk placering för scenkonst.	Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 juni (dnr KFN-2026/87) om att godkänna utredningen *Kartläggning av lokaler för scenkonst.* Rapporten ger en samlad bild av nuläget och belyser de behov som uttryckts av verksamheter och föreningar som idag utövar och arrangerar scenkonst i kommunen. Sammantaget ger utredningen ett kunskapsunderlag för fortsatt planering av lokaler för scenkonst, med fokus på stegvis utveckling, samnyttjande och anpassning till lokala behov, som stöd för framtida prioriteringar inom kommunens lokalförsörjningsprocess.
Blir klart i år	Kartlägga nuläge och ta fram en riktning med behovsanalys och förslag på geografisk placering och lokaler för danssalar.	Arbetet följer tidplan, och avrapportering av uppdraget planeras till oktobernämnd. Syftet är att fram ett planeringsdokument med förslag på geografisk placering av danslokaler för att långsiktigt möjliggöra ett jämlikt kulturutbud i hela kommunen.
Blir klart i år	Ta fram en handlingsplan kopplad till inventerade brister enligt funktionsprogram för idrottshallar.	Arbetet fortskrider enligt plan. Inventering av fullstora idrottshallar genomförs och beräknas vara slutförda senast i september, med undantag för Huddingehallens A-hall som inte omfattas av uppdraget. Därefter tas en handlingsplan fram som prioriterar identifierade åtgärdsbehov. Behov av specifika åtgärder hanteras i enlighet kommunens lokalförsörjningsprocess.

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Blir klart i år	Översyn kring behov av elektroniska lås för bokningsbara lokaler.	Det finns bokningsbara lokaler där vissa dörrar öppnas med fysiska nycklar. Hanteringen innebär att förvaltningen behöver åka ut och låsa upp dörrar när nycklar försvinner. Uppdraget går ut på att inventera vilka dörrar som borde få elektroniska lås, samt att göra en plan för när åtgärder ska ske, inklusive kostnadsuppskattningar. Uppdraget planeras att genomföras under senare delen av året.
Blir klart i år	Utreda utvecklingsmöjligheter, ur helårsperspektiv, av bandyplanen vid Visättra Sportcenter. Utredningen ska inkludera förutsättningar för separering av kylsystem från Visättrahallen	Utredningen pågår och analyserar olika utvecklingsmöjligheter. Ärendet planeras att behandlas av kultur- och fritidsnämnden i november.
Blir klart i år	Utreda möjligheter för ändamålsenlig lokal till Skogås fritidsgård.	Återrapportering av uppdraget planeras till kultur- och fritidsnämnden i november 2026. En översyn av fritidsgårdens lokaler bedöms kunna skapa förutsättningar för mer ändamålsenliga lokaler, vilket kan ge förbättrade verksamhetsförutsättningar för målgruppen samtidigt som en god fysisk arbetsmiljö för personalen säkerställs.
Blir klart i år	Kartlägga nuvarande bokningsbara mötesrum för föreningslivet, samt ta fram en riktning för lokalisering inom kommunen och behov av grundläggande	Samtliga mötesrum i lokaler som hyrs av nämnden har identifierats och inventerats avseende grundläggande funktioner, tillgänglighet och kapacitet. Platsbesök har genomförts under sommaren. Arbetet följer tidplan och avrapportering till kultur- och fritidsnämnden planeras till sammanträdet i oktober.
Blir klart i år	Utreda möjligheter för permanentning och utveckling av Vretens BP.	Uppdraget har genomförts inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens förstudie för Entré Skogås. Förstudien visar att en fullstor 11-spelsplan kan inrymmas på Vretens bollplan, men att det är förenat med flera planeringsmässiga utmaningar och kräver detaljplaneändring. Förvaltningen har sammanställt platsens förutsättningar och utvecklingsbehov, och avser att redovisa uppdraget för nämnden i oktober.
Blir klart i år	Utredning kring möjligheter av att öka kapaciteten av omklädningsrummen i Björkängshallen.	Utredningen ska klargöra hur nuvarande kapacitet ser ut, hur behovet av omklädningsrum ser ut (för de två ispisterna samt den kommande konstgräsplanen), samt vilka möjligheter som finns att vid behov utöka kapaciteten.
Ej klart i år	Förstudie om att förbättra ändamålsenlighet och arbetsmiljö i Litografiska museet	Förvaltningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att skjuta fram uppdraget för att ge utrymme till mer prioriterade uppdrag. Planeras att genomföras våren 2027.
Ej klart i år	Utreda förutsättning, samt åtgärda eventuella lokalbehov, för att tillgängliggöra idrottslokaler i skolbyggnader för föreningsliv.	Beslut har fattats av förvaltningen om att senarelägga uppdraget till 2027. Detta då förvaltningen bedömer att det är lämpligt att invänta resultatet av huvudmannaskapsutredningen innan uppdraget genomförs.
Klart	Utreda förutsättningar för ett ökat nyttjande av Magasinet.	Uppdraget avrapporterades i kultur- och fritidsnämnden den 5 maj (dnr KFN-2026/102). Utredningen har särskilt fokuserat på om Magasinet kan utgöra en ändamålsenlig och långsiktig lokal för Segeltorps scoutkår samt på möjligheterna att utveckla platsen för fler föreningar. Idag bedriver Segeltorps kulturförening sin huvudsakliga verksamhet i lokalen enligt samverkansavtal. Utredningen visar att Magasinet, med hänsyn till tillgänglighet, säkerhet och begränsade utvecklingsmöjligheter, inte är en lämplig långsiktig lokal för Segeltorps scoutkår. Förvaltningen bedömer att scoutkårens behov bör lösas i annan lokal och föreslår samtidigt mindre anpassningar för att möjliggöra fortsatt och ökat föreningsnyttjande av Magasinet.

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Klart	Behov av anpassning i Tomtbergahallens motionsrum för ökad funktionalitet för kampsport.	Bedömningen är att Storängshallen i nuläget är mer lämplig för placering av kampsportsmatta varför mattan placerats där. Hänsyn har bland annat tagits till skolans användning av lokalerna och förutsättningarna för att säkerställa en ändamålsenlig användning för såväl skol- som fritidsverksamhet. Hörningsnässkolans elever är tillfälligt evakuerade till Tomtbergaskolan, vilket innebär att motionsrummet används mer för skolundervisning under de närmaste åren än det tidigare gjort. Detta gör att Storängshallen i anses mer lämplig.
Blir klart i år	Behov av anpassning i Vårbyhallens motionsrum för ökad funktionalitet för kampsport.	Uppdraget planeras att genomföras under senare delen av 2026. Bedömningen är att uppdraget kommer att bli klart i år.
Blir klart i år	Utreda, och åtgärda, lokalbehov för att främja konståkning och paraidrott i ishallarna	En takskena är ett takmonterat fallskyddssystem som gör det möjligt att åka skridskor på ett säkrare sätt och används även som hoppsele inom konståkning. Syftet är att bidra till en trygg och tillgänglig ismiljö. Beslut om anpassning fattas under hösten.
Ej klart i år	Utredning om utveckling av Källbrinks IP	Kultur- och fritidsförvaltningen ledningsgrupp har beslutat att skjuta på genomförandet till 2027, då andra uppdrag behövde prioriteras över detta uppdrag.
Klart	Behov av åtgärder i utemiljön på Segeltorps IP	Belysningen vid 5-spelsplanen har kompletterats och intilliggande sly har röjts. Tidigare borttagen mopedparkering har återskapats. Förslag till placering av nya cykelställ finns, inklusive kostnadsuppskattning. Sly kommer behöva röjas varje vår.
Klart	Konvertera två grusplaner till konstgräs för ökad tillgång till fotbollsplaner: de två grusplaner som identifierats som nr 3 och nr 4 i prioriteringslistan	Balingsnässkolans grusplan har under perioden konverterats till konstgräs. Enligt riktning i utredningsrapporten *Utredning om att anlägga konstgräs på grusplaner* som godkändes av kultur- och fritidsnämnden under 2025 är inga andra grusplaner för närvarande aktuella för konvertering. Uppdraget är därmed avslutat.
Klart	Ta fram lokalprogram för en inomhushall för fotboll	Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag från kommunfullmäktige (Lokalresursplan 2025, dnr KS-2024/21) att ta fram ett lokalprogram för en inomhushall för fotboll. Lokalprogrammet är framtaget i enlighet med ambitioner och prioriterade områden i Strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar (dnr KFN-2024/109). Lokalprogrammet godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 24 mars 2026, dnr KFN-2025/144, beslutet förordar en inomhushall som inrymmer en 11-spelsplan. Därmed bedöms uppdraget vara avslutat. Vid kommunstyrelsens möte den 17 juni, inom ärende *Förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun april 2026,* togs beslut att kommunstyrelsens förvaltning uppdras göra en lokaliseringsutredning för en fullstor inomhushall för fotboll med fokus i första hand på den östra kommundelen. Lokalstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning har därefter skickat in en beställning till samhällsbyggnadsavdelningen på en lokaliseringsutredning för inomhushall för fotboll med fokus i första hand på den östra kommundelen.
Blir klart i år	Utredning gällande brandklassat sliprum i Björkängshallen.	I samband med utredningen om möjligheten att utöka kapaciteten av omklädningsrum i Björkängshallen kommer möjligheten att bygga ett sliprum under A-hallens läktare att ses över. Inga andra lämpliga utrymmen har kunnat identifieras i hallen.

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Blir klart i år	Utreda förutsättningar för en ny 11-spelsplan i Nytorps Mosse IP.	Möjligheterna har utretts och kommer avrapporteras till kultur- och fritidsnämnden i form av ett tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Troligen klart i år	Ta fram ett strukturprogram och funktionsprogram för storköksmåltidsförsörjning i kris och höjd beredskap	Delmålet för första kvartalet 2026 är uppnått. En utredning om behov är framtagen, och flera aktiviteter är initierade för att förmågehöja måltidsorganisationernas medarbetare. Under hösten arbetar projektgruppen fram ett förslag till strukturprogram som planeras blir klart till årsskiftet.
Troligen klart i år	Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för central lagerhållning för kris och höjd beredskap.	Delmål för första kvartalet 2026 är klart. En utredning är framtagen för att identifiera organisationens behov samt alternativ på olika lösningar. Under hösten arbetar projektgruppen fram ett förslag till strukturprogram som planeras blir klart till årsskiftet.
Ej klart i år	Ta fram genomförandeplan och implementera reviderad policy & riktlinjer lokalförsörjning efter beslut av KF.	Översyn av riktlinjer och policy pågår. Inarbetning av ny förvaltningsorganisation och nämndstruktur sker under hösten. Evalueringsprocess/rutin är under framtagande och färdigställs under hösten. Utvecklings- och förbättringsarbete samt de behov av förändringar som identifierats kommer att implementeras i dokumenten tillsammans med ovan för att kunna revideras i ett ärende till Kommunfullmäktige under 2027.
Ej klart i år	Ta fram genomförandeplan och implementera nytt ramavtal/hyresvillkor HUSF efter beslut av KF.	Arbete med implementering pågår. Under 2026 har styrgrupp för arbetet tillsatts. Tidplan för implementering följer Mål och budgetprocessen och nya hyror ska finnas framtagna årsskiftet 2026/2027 för att därefter beredas vidare. Rutinbeskrivningar, mallar och andra stöd dokument som bygger på de avtalstolkningar som nu bearbetas kommer därefter att tas fram för att stödja bolaget och förvaltningarna i sitt löpandearbete. Workshop och genomgång av ramavtalet kommer att ske med förvaltningar under hösten 2027 inför 1 avtalsstart januari 2028.
Ej klart i år	Ta fram genomförandeplan och implementera nytt ramavtal tilläggstjänster (serviceavtal) HUSF efter beslut av KF.	Arbete sker parallellt med framtagande av ramavtal för hyresvillkor och dess förutsättningar och ska vara ett stöd i det fortsatta arbetet. Ramavtalets omsättning till enskilda hyresavtal pågår och beräknas vara klart i december. Ramavtalet kommer i sin helhet att gälla från och med 2028-01-01.

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Troligen klart i år	Implementering av lokalbank	Fastighetssystemet är implementerat. Kvarstående arbete är för förvaltningarna att kvalitetssäkra samtliga hyresavtal pågår för två förvaltningar och två är helt klara. Arbetet beräknas att pågå under hösten 2026. Därefter kommer förvaltning av hyresavtal att tas över av kommunstyrelsens förvaltning. Reglemente för avställning av lokaler från förvaltningarna till Kommunstyrelsen kommer att arbetas fram under hösten men där analysarbetet kan pågå även nästa år.
Blir klart i år	Verkställa organisering, resursåtgång och finansiering för befintliga lokaler och tillkommande/förändrade lokaler där Huge är fastighetsägare och Huddinge kommun är hyresgäst/blir ny hyresgäst.	Finansiering kommer under hösten att säkerställas genom att varje hyresavtal kommer att omförhandlas utifrån de överenskomna hyresavtalens omfattning och reglering. Samsyn för arbetsprocess och kommunikation pågår för att skapa förutsättningar för ökad effektivitet i lokalfrågor mellan kommunen och Huge Bostäder AB.
Klart	Ansöka om planbesked för en förskola i Gladö-kvarn. Samberedning ska ske med förskolenämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB.	Positivt planbesked har erhållits och detaljplaneprocessen har påbörjats (KS-2026/402). Ärendet bedöms ha hanterats enligt angiven uppdragsbeskrivning och därmed avslutas.
Ej klart i år	Utreda möjligheterna till ny gymnasieskola med cirka 800 platser i Kungens kurva/Vårby.	Beställning på lokaliseringsutredning skickad 2025 till Samhällsbyggnadsavdelningen. Inget tidsperspektiv har angetts kopplat till behovet utan snarare kopplat till ett framtida ökat söktryck till Huddinges gymnasieskolor. Möjlighet till gymnasieskola beaktas i samband med strategiska överväganden kring markanvändning i området i stort.
Blir klart i år	Lokaliseringsutredning avseende permanenta lokaler för Vuxenutbildningen.	Lokaliseringsutredning och dialog med fastighetsägare pågår främst i centrala Huddinge. Bedömningen är att den samlade analysen och rekommendationen kan färdigställas under 2026. Eventuella fortsatta åtgärder hanteras i efterföljande skede.
Blir klart i år	Utreda förutsättningar gällande utvecklingen av Rådsparkens "djurparklek" verksamhetslokal.	Förutsättningarna sambereds med Samhällsbyggnadsavdelningen kring utveckling av Rådsparken. Beräknas vara klart under året. Utredning omfattar hur utvecklingen ska harmonisera med långsiktigheten för fastigheten då Trafikverket vill utöka med fler spår. Perspektiven i denna frågeställning kan vara mycket långa och utredningen syftar bland annat till att fastslå en rimlig planeringshorisont för verksamheten och dess förutsättningar.
Blir klart i år	Utifrån kultur- och fritidsnämndens lokalprogram genomföra en lokaliseringsutredning gällande inomhushall för fotboll. Samberedning ska ske med kultur- och fritidsnämnden.	Lokaliseringsutredning för en inomhushall för fotboll är beställd och kommer att genomföras under året. Beställningen har omhändertagit både storlek samt önskad geografisk placering i enlighet med ordförandeförslag från 2026-06-17 (diarienummer: KS-2026/369).
Blir klart i år	Utreda möjligheterna kring tillbyggnad av läktare vid fotbollsplaner i kommunen, enligt riktning i kommande strukturprogram. Samberedning ska ske med kultur- och fritidsnämnden.	I samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen har Segeltorps IP utsetts till pilotprojekt. En förstudie genomförs av Huddinge Samhällsfastigheter AB och denna kommer att vara klar i oktober 2026. Förstudien kommer att svara på vilka alternativa lösningar som finns för att bygga läktare och den kommer att ge ett underlag för fortsatta beslut. Sambereds med Kultur- och fritidsnämnden.
Ej klart i år	Lokaliseringsutredning för fritidsgård i Sjödalen, centrala Huddinge, förutsatt att lokalprogram antas av kultur- och fritidsnämnden.	En lång rad alternativa lokaler har prövats och olika fastighetsägare i Huddinge Centrum och omgivande kvarter har kontaktats utan resultat. Kultur- och fritidsförvaltningen har inventerat sina befintliga lokaler samtidigt som även övriga förvaltningar har sett över sina lokaler både avseende möjlighet till samnyttjande likväl som omlokalisering av verksamhet. Hittills har arbetet varit resultatlöst.

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Klart	Lokaliseringsutredning för ny verksamhetslokal för kulturskola i Nordvästra Huddinge, förutsatt att lokalprogram antas av kultur- och fritidsnämnden.	En lokal har hyrts in i Vårby Centrum hos fastighetsaktiebolaget Balder. Kulturskolans verksamhet startade i samband med avslutningen av vårterminen.
Ej klart i år	Lokaliseringsutredning för kultur- och fritidsverksamhet, inklusive ny lokal i Diametern Kungens kurva.	Arbetet har inte påbörjats. Den första detaljplanen vann laga kraft den 24 juni 2026. Lokalprogram ska tas fram och beslutas av Kultur- och fritidsnämnden innan arbete med hyresvärdsupphandling planeras.
Klart	Utreda hantering och finansiering av ombyggnad av särskild anpassad bostad inom LSS-lagstiftning inom Huge Bostäder AB:s bestånd (flyttad från vård- och omsorgsnämndens uppdrag).	En beställningsmodell som tydliggör ansvar- och kostnadsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd har tagits fram för att skapa en mer förutsägbar hantering vid behov av utredningar kring lokalanpassning.
Ej klart i år	Utreda ändamålsenliga lokaler för Struktura, daglig verksamhet.	Huge Bostäder AB ansöker om ändrad detaljplan för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för verksamheten Struktura. Nytt hyresavtal kommer därefter att tecknas utifrån de nya förutsättningarna.
Ej klart i år	Utreda ändamålsenliga lokaler inom detaljplan Björnkullaringen 6. Om verksamheten inte ryms inom detaljplanen behöver en lokaliseringsutredning genomföras.	Detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft. Verksamheten inryms ej inom den nya detaljplanen. Huge Bostäder AB har meddelat att man inte avser att säga upp hyresavtalen under innevarande avtalsperiod. Någon omlokalisering är därför inte aktuell i nuläget och verksamheterna bedrivs tills vidare i befintliga lokaler.
Ej klart i år	Förstudie tillfälliga lokaler för facket, som ersätter befintliga lokaler.	Funktionsprogram avseende verksamhetens behov inväntas innan förstudie för tillfälliga lokaler kan påbörjas.
Blir klart i år	Avveckling eller nyttjande av paviljonger Resedavägen.	Lokalen är uppsagd för avflyttning 2026-12-31 då inga verksamhetsbehov bedöms kunna tillgodoses i lpaviljongerna. Ombyggnation av pavilljongerna till exempelvis bedöms inte ekonomiskt utan är likvärdigt med nybyggnation. Förfrågan har även gjorts till Huge Bostäder AB som tackat nej. Rapport Sweco (KS-2025/1430), med kompletterande förstudie av Huddinge Samhällsfastigheter AB (KS-2026/209).
Klart	El och infrastruktur för it på Huddinge- och Sjödalsgymnasiet.	Är installerat och klart.
Klart	Utreda ombyggnationer befintliga bostäder för anpassning till annan särskild anpassad bostad (ASAB).	Utredning klar och diarieförd KS-2026/851. Brandåtgärd (sprinkler) i enskilda lägenheter kan i vissa fall göras i Huge Bostäders fastighetsbestånd vilket medför långa ledtider. Organisatoriska åtgärder behöver adderas för att säkerställa individernas behov.
Blir klart i år	Revidera bostadssociala avtalet med Huge Bostäder AB.	Revideras årligen. Utgångspunkten för 2026 är att skriva ett avtal som kan beakta kommunens behov av bostäder för socialt ändamål utan att årligen behöva revideras. Andelen bostäder som avropats från avtalet har för 2026 nyttjats till fullo.
Ej klart i år	Erbjuda ändamålsenliga lokaler avseende kommunens tillsyn för ungdomar 13 – 19 år.	Ingen lokal har kunnat identifierats inom befintligt tomställt bestånd, Huddinge Samhällsfastigheter AB eller Huge Bostäder AB utifrån verksamhetens behov. Extern lokalsökning har påbörjats.
Troligen klart i år	Utreda möjligheterna att samlokalisera regionens och kommunens verksamheter i en gemensam lokal för att utveckla en fullvärdig familjecentral	Funktionsprogram som beskriver verksamheternas behov, lokalernas funktioner samt principer för samlokalisering har tagits fram. Programmet innehåller preliminära ytbedömningar och utgör ett underlag för fortsatt planering. Lokalsökning i Flemingsberg och centrala Huddinge utifrån funktionsprogram pågår.

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
Blir klart i år	Utreda förutsättningar för en geografisk spridning av ändamålsenliga förskolelokaler inom kommundelen Trångsund utifrån nuvarande och tillkommande behov. Behovet av filialer och resursförskolor ska vara omhändertaget i förslaget.	Inventeringsarbetet är avslutat. Sammanställning och analys av data pågår. En ny förskolestruktur ses över i Trångsund och omfattar både befintliga och nya lokaler.
Klart	Utreda vidare utpekade lokaliseringar för nya kommunala förskolor i Vårby.	Uppdraget är slutfört och resultatet är redovisat i Handslag för Vårby (KS-2026/505).
Ej klart i år	Utföra kompletterande utredningar parallellt med planärendet för en ny förskola i Gladö-Lissma för att säkerställa genomförbarheten.	Uppdraget löper parallellt med planuppdraget (KS-2026/402) som sträcker sig över flera år. Uppdraget påbörjas under hösten och avslutas när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Troligen klart i år	Fördjupad utredning av möjliga lokaliseringar för en grundskola i Segeltorp, inklusive anpassad grundskola. Storleken för den nya skolan ska, om möjligt, omhänderta både aktuellt behov och ett framtida behov i Segeltorp.	Förstudien befinner sig i uppstarten och ingår i en större utredning av Segeltorps centrumområde.
Klart	Fördjupad utredning av möjliga lokaliseringar för en grundskola i Vårby	Ärendet är avslutat och planläggning (KS-2025/1949) av utpekad plats pågår. Lokaliseringen bedöms vara i linje med både Översiktsplan 2050 och Utvecklingsplan för Vårby.
Blir klart i år	Utreda huvudmannaskap för idrotts- och gymnastikhallar tillsammans med berörda verksamheter.	Förstudie pågår och beräknas bli klart i år. Inom förstudien har även möjligheten att frigöra fler tider för föreningarna bedömts som goda.