



Handläggare
Susanne Wallgren
Susanne.Wallgren@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Resultat av Beläggningsplan 2019

Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens information om resultatet av beläggningsplan 2019.

Beskrivning av ärendet

I februari 2019 beslutade klimat- och stadsmiljönämnden om en omfördelning av medlen mellan olika gatutyper. I och med beslut den 16 april 2019, § 7, om beläggningsplan i Huddinge 2019 - 2021, så togs beslut om en ordningsföljd gällande vilka områden som ska prioriteras. I planen angavs att vissa gator kommer att gå före i kön i syfte att samorda arbeten med ledningsägare och samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning.

Besluten ovan följs i detta ärende upp med en redovisning av resultat av beläggningsplanen 2019. Resultatet redovisar vilka gator som enligt beläggningsplan 2019 ska prioriteras, vilka gator som åtgärdats enligt beläggningsplanen (14 st.) och åtgärdade gator utanför beläggningsplanen (8 st.) samt kostnader för dessa. Vidare anges de gator som finns med i beläggningsplan 2019 och som inte har åtgärdats (17 st.). Detta redovisas i tabellform (se bilaga).

Kostnaden för åtgärdade gator enligt plan uppgår till cirka 41,7 miljoner kronor. Kostnaden för åtgärdade gator utanför beläggningsplan 2019 uppgår till cirka 7,7 miljoner kronor. Detta ger en totalkostnad på cirka 49,4 miljoner kronor.

Utfallet för 2019 i procent i jämförelse med 2019 års beslutade fördelningsnyckel för olika gatutyper ser ut enligt följande:

Kategori gata	Fördelningsnyckel	Utfall 2019
Lokalgata (övriga gator, ej högtrafikerade och industrigator)	55%	34%
Högtrafikerade gator (huvudgatorna, bussgator, uppsamlingsgator)	30%	46%
Särskilda åtgärder (uppdrag som kommer in under året)	10%	15%

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



Industrigata (gator till/från industrier och större företagsverksamheter, gator i industriområden)	5%	5%
--	----	----

Ovanstående tabell visar att avvikelserna jämfört med fördelningsnyckeln enligt beläggningsplanen är relativt stora, särskilt när det gäller lokalgator och högtrafikerade gator.

Förvaltningens synpunkter

Huvudanledning till avvikelserna från beläggningsplan 2019 är ökade kostnader för en del reparationsinsatser. Bland annat Gamla Stockholmsvägen som hade en förkalkyl på 17,5 miljoner kronor men där utfallet blev 22,6 miljoner kronor.

Vidare konstaterade förvaltningen att efter nämndens beslut i april 2019 har en omprioritering gjorts. De åtgärder på Långkärrsvägen och Egnahemsvägen som gjordes i samverkan med SVOA innebar stora ingrepp i gaturummet och beläggningsarbetet uppgick till en kostnad om cirka 5 miljoner kronor.

Dessa två avvikelser står för cirka 10 miljoner kronor i kostnadsavvikelser mot beläggningsplanen. Förvaltningen konstaterar att den har brustit i information till nämnden om avvikelser från beläggningsplanen 2019. Förvaltningen är medveten om detta och att har nu tagit fram en bättre process med möjlighet till information till nämnden.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden.

Lars Fladvad
Tf Teknisk direktör

Ezvin Zilic
Avdelningschef Stadsmiljöavdelningen

Bilagor

Bilaga 1. Utfall beläggningsplan Huddinge kommun 2019