



Huddinge

Uppföljning av Lokalresursplan 2023 – 2030

Bilaga 6 till Årsredovisning 2023 för Huddinge kommun

Innehåll

Sammanfattande bedömning.....	3
Utgångspunkter för Lokalresursplanen.....	3
Samlad bedömning av utfallet.....	3
Uppföljning nämnder och bolag	4
Bygglovs- och tillsynsnämnden	4
Förskolenämnden	4
Grundskolenämnden	6
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.....	8
Kommunstyrelsen	8
Natur- och stadsmiljönämnden	10
Kultur- och fritidsnämnden.....	10
Socialnämnden	12
Vård- och omsorgsnämnden	13
Huddinge Samhällsfastigheter AB.....	13
Uppföljning bostadssamordning inom kommunkoncernen	14

Sammanfattande bedömning

Utgångspunkter för Lokalresursplanen

Lokalresursplanen för perioden 2023 - 2030 beslutades i samband med Mål- och budget för 2023. Lokalresursplanen utgår från kommunens lokalförsörjningsprocess, utfall av föregående års lokalresursplan och tar sin utgångspunkt i nämndernas lokalbehovsprognoser, vilka bland annat innehåller redogörelse av befintliga lokaler, kapacitetsbedömningar och Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bedömning av underhållsbehov av lokalerna. Syftet är att genom samarbete med övriga förvaltningar, fastighetsägare och kommunledning ska säkerställa tillgången av verksamhetslokaler, anläggningar och vissa bostadstyper på kort och lång sikt.

Samlad bedömning av utfallet

Arbetet med lokalförsörjning i Huddinge kommun har i sin nuvarande form pågått i tre år. Syftet och utgångspunkterna i uppdraget är konstanta. Däremot utvecklas det metodiska arbetet succesivt. Det återspeglas bland annat i innehållet i lokalresursplanen. Både i dess struktur och i dess innehåll. Exempel på det senare är Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens och Kultur- och fritidsnämndens arbete med att ta fram strukturprogram. Strukturprogrammets funktion är att med utgångspunkt i bland annat bostadsbyggande, så som det beskrivs i den fysiska planeringen av kommunen och regionen och annan sakfakta som påverkar kommunens verksamheter, beskriva behovet av att utvidga servicen för kommuninvånarna. Och var i kommunen behovet bedöms finnas. Strukturprogrammen beslutas av respektive nämnd. Under framtagande av Lokalresursplanen för 2023 bedömdes fler nämnder hinna med att ta fram strukturprogram för sina olika verksamheter. Arbetet i bland annat Förskolenämnden och Grundskolenämnden påbörjades men färdigställandet kommer ske under 2024. Eftersom strukturprogrammen inom sig gör många avväganden och kräver mycket förarbete har det tagit längre tid än planerat. Man har också kommit i gång senare än vad som först var tänkt. Strukturprogrammen som sådana utvecklas även de succesivt. Organisationen lär sig av föregående strukturprogram och utvecklar innehållet vidare. Vård- och omsorgsnämnden och socialnämndens arbete med strukturprogram finns beskrivna först i Lokalresursplan för 2024 och dessa nämnders arbete behöver intensifieras.

I Lokalresursplanen 2023 finns uppdrag för respektive nämnd att ta fram en plan för att avveckla lokaler med anledning av kommande flytt till nytt kommunhus. Ett närliggande projekt har konkretiserats under året. Det så kallade evakueringsprojektet vars huvudobjekt ursprungligen var att evakuera de verksamheter som finns i den byggnad som ska renoveras och byggas på för att bli Huddinge kommuns nya kommunhus. Berörda nämnder har beslutat om lokalprogram för verksamheternas behov och projektering har genomförts och anbud från entreprenörer har inhämtats. Projektet har varit komplicerat men också lyckosamt. Berörda verksamheter kommer i stället för att evakueras att få flytta






permanent till lokaler som anpassats efter verksamheternas behov. Samtliga lokaler har hög tillgänglighet och kommer att bli betydligt mer ändamålsenliga än de lokaler som verksamheterna finns i idag. Två verksamheter – kulturskolan och vuxengymnasiet – kommer dessutom att samnyttja vissa lokaler. Samtliga berörda verksamheter kommer finnas i Huddinge centrum. Delar av Sjödalsgymnasiet ingår i flytt-pusslet och även där förväntas samlokalisering leda till större ändamålsenlighet, samordningsvinster och ett mer effektivt lokalutnyttjande. I evakueringsprojektet har även ingått flytt av två externa verksamheter. Även dessa kommer att flytta permanent och till mycket tillgängliga och moderna lokaler i enlighet med verksamheternas önskemål. De beslutade flyttarna kommer bidra till att hålla Huddinge centrum levande. Evakueringsprojektet har involverat flera förvaltningar och båda bolagen i kommunkoncernen i ett omfattande lagarbete samordnat av kommunstyrelsen.



Uppföljning nämnder och bolag

Bygglovs- och tillsynsnämnden




Status	Beskrivning	Uppföljning
✓ Klart	Bygglovs- och tillsynsnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	En analys av avtalsvillkor och förutsättningar för avveckling av nämndens hyresavtal inför inflyttning i det nya kommunhuset är genomförd och en plan för avveckling är framtagen. Arbetet har samordnats av kommunstyrelsen.







Förskolenämnden

Status	Beskrivning	Uppföljning
 Klart	<p>Förskolenämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.</p>	<p>En analys av avtalsvillkor och förutsättningar för avveckling av nämndens hyresavtal inför inflyttning i det nya kommunhuset är genomförd och en plan för avveckling är framtagen. Arbetet har samordnats av kommunstyrelsen.</p>
 Ej klart i år	<p>Förskolenämnden uppdras att ta fram standardiserade funktionsprogram och lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun.</p>	<p>Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte beslutas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.</p>
 Ej klart i år	<p>Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden)..</p>	<p>Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte beslutas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.</p>
 Ej klart i år	<p>Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden). -Förskola Vårby Udde</p>	<p>Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte beslutas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.</p>
 Ej klart i år	<p>Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).</p>	<p>Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte beslutas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.</p>

 Ej klart i år	<p>Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden). Inklusivt tidigare enskilda uppdrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balingsnäs - Tingshuset - Aspen 	<p>Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte beslutas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.</p>
 Ej klart i år	<p>Förskolenämnden uppdras att inventera befintlig kapacitet samt ta fram kapacitetsbegränsande faktorer för kommunens förskolor.</p>	<p>Statusbesiktning och underhållsplanering pågår 2023 i samtliga Huddinge Samhällsfastigheter AB fastigheter/lokaler. När lokalens status och kapacitetsförutsättningar vid uthyrning och ianspråktagande av lokalen klarlagts kan nämndens brukande av lokalen mappas mot lokalens förutsättningar. Nämnden inväntar fastighetsägarens underhållsplan.</p>

Grundskolenämnden

Status	Beskrivning	Uppföljning
 Klart	<p>Grundskolenämnden uppdras att ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset och ska ske inom ramen för kommunhusprojektet.</p>	<p>En analys av avtalsvillkor och förutsättningar för avveckling av nämndens hyresavtal inför inflyttning i det nya kommunhuset är genomförd och en plan för avveckling är framtagen. Arbetet har samordnats av kommunstyrelsen.</p>
 Ej klart i år	<p>Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).</p>	<p>Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte beslutas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.</p>
 Ej klart i år	<p>Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för</p>	<p>Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte beslutas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.</p>

Status	Beskrivning	Uppföljning
	<p>förskolenämnden och grundskolenämnden).</p> <p>-Balingsnäs</p> <p>-Aspen</p>	
<p> Ej klart i år</p>	<p>Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).</p>	<p>Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte beslutas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.</p>
<p> Ej klart i år</p>	<p>Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).</p>	<p>Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte beslutas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.</p>
<p> Klart</p>	<p>Grundskolenämnden uppdras om utredning avseende möjlighet att utöka anpassad grundskolas lokaler i Sjötorpsskolan.</p>	<p>Anpassning av lokalerna är slutförd.</p>
<p> Ej klart i år</p>	<p>Kommunstyrelsen leder arbete med att genomföra programarbete och beställa projektering av en ny skolbyggnad som ersätter befintliga byggnader på Solfagraskolan. Evakuering ingår</p>	<p>Under 2023 togs beslut om verksamhetsbeskrivning som beskriver förutsättningarna för verksamhetens lokalbehov. Arbetet med lokalprogram påbörjades.</p>
<p> Klart</p>	<p>Grundskolenämnden uppdras att utreda möjligheten att fortsätta använda panncentralen som fritidslokal för Visättraskolan.</p>	<p>Verksamheten har erhållit permanent bygglov för Panncentralen, verksamheten kan fortsätta använda lokalerna.</p>
<p> Ej klart i år</p>	<p>Grundskolenämnden uppdras att inventera befintlig kapacitet samt ta fram kapacitetsbegränsande faktorer för kommunens grundskolor.</p>	<p>Statusbesiktning och underhållsplanering pågår 2023 i samtliga Huddinge Samhällsfastigheter AB fastigheter/lokaler. När lokalens status och kapacitetsförutsättningar vid uthyrning och ianspråktagande av lokalen klarlagts kan nämndens brukande av</p>

Status	Beskrivning	Uppföljning
		lokalen mappas mot lokalens förutsättningar. Nämnden inväntar fastighetsägarens underhållsplan.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Status	Beskrivning	Uppföljning
✓ Klart	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	En analys av avtalsvillkor och förutsättningar för avveckling av nämndens hyresavtal inför inflyttning i det nya kommunhuset är genomförd och en plan för avveckling är framtagen. Arbetet har samordnats av kommunstyrelsen.
✓ Klart	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden; arbete och försörjning (bostäder) och gymnasieskola (Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden) Uppdrag från lokalresursplanen 2023 med ursprung från föregående årsplan.	En modell för en fördjupad behovsprognos är framtagen för gymnasieskolan i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Arbetet är redovisat för GAN 2023-02-15 (GAN 2022/550). En modell för behovsprognos är framtagen avseende bostadsbehovet inom arbete och försörjning. Denna prognos utgår bland annat från Migrationsverkets beräkning för antalet personer som ska anvisas, nuvarande antal personer som bor i kommunens genomgångsbostäder samt etableringstiden, beräkning av antalet barnfamiljer (befintliga, tillkommande samt möjliga återföreningar). Prognosen bygger till större del på uppskattningar och antaganden.

Kommunstyrelsen

Status	Beskrivning	Uppföljning
✓ Klart	Kommunstyrelsen uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	En analys av avtalsvillkor och förutsättningar för avveckling av nämndens hyresavtal inför inflyttning i det nya kommunhuset är genomförd och en plan för avveckling är framtagen.

		Arbetet har samordnats av kommunstyrelsen.
✓ Klart	Kommunstyrelsen uppdras att genomföra de aktiviteter inom Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning som hänförs till strategisk lokalförsörjning. <ul style="list-style-type: none"> ○ Utveckla arbetsprocesser Synkronisera delegationsordningar och reglementen med lokalförsörjningsprocess	Handlingsplanens aktiviteter har genomförts och nya styrande dokument, inklusive reviderad delegationsordning, beslutas i början av 2024.
■ Ej klart i år	Kommunstyrelsen uppdras att göra ett urval av kommunens potentiella trygghetspunkter driftklara, inom kommunkoncernens bestånd av verksamhetslokaler.	En mobil trygghetspunkt är färdigställd. Övriga är geografiskt etablerade, kommunicerade och kommer färdigställas under 2024
■ Ej klart i år	Kommunstyrelsen uppdras att utreda kommunens trygghets- och säkerhetsbehov utifrån ett lokalperspektiv och föreslå ansvarsfördelning inom kommunkoncernen.	Arbetet påbörjades under 2023 men kommer inte färdigställas förrän 2024. Arbetet har försenats av organisatoriska skäl.
■ Ej klart i år	Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en plan för samordning av kommunens hela arkivbehov, på kort och lång sikt i relation till kommunhusprojektet.	Arbetet med en plan för samordning av kommunens hela arkivbehov har påbörjats. Arbetet har under hösten 2023 inletts med en inventering av hela kommunarkivets arkivbestånd samt för kommunens förvaltningar.

Exploateringsfastigheter och bostadsrätter, förvaltning genom kommunstyrelsen

Status	Beskrivning	Uppföljning
■ Ej klart i år	Kommunstyrelsen leder förstudie av Lissma stödboende som permanent verksamhetslokal.	Har ej startats upp, Utredning pågår, därefter kan förstudie startas upp.
■ Ej klart i år	Kommunstyrelsen leder förstudie gällande utveckling av Rådsparkens ”djurparklek” som permanent verksamhetslokal.	Uppdraget har inte genomförts. Uppdraget ska genomföras 2024 i samberedning med Kultur- och fritidsnämnden.

✓ Klart	Kommunstyrelsen leder förstudie gällande utveckling av Vårbykiosken som permanent verksamhetslokal.	Under 2023 genomfördes en förstudie för Vårbykiosken och behovet inarbetades i mål och budget för 2024.
---------	---	---

Natur- och stadsmiljönämnden

Status	Beskrivning	Uppföljning
✓ Klart	Natur- och stadsmiljönämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	En analys av avtalsvillkor och förutsättningar för avveckling av nämndens hyresavtal inför inflyttning i det nya kommunhuset är genomförd och en plan för avveckling är framtagen. Arbetet har samordnats av kommunstyrelsen.
✓ Klart	Kommunstyrelsen leder arbete med ett lokalprogram för nytt drifthus.	Under 2023 fattade kommunstyrelsen inriktningsbeslut med lokalprogram. Projekteringsarbetet av nytt drifthus för Huddinge samhällsfastigheter och driftverksamheten (gata/park) på MBF påbörjades.

Kultur- och fritidsnämnden











Status	Beskrivning	Uppföljning
✓ Klart	Ta fram ett kulturskolestrukturprogram.	Strukturprogram för kulturskola i Huddinge kommun är framtaget och godkänt av kultur- och fritidsnämnden 2023. Strukturprogrammet ger en riktning för att planera och organisera Huddinge kommuns utbud av kommunal kulturskola och verksamhetslokaler för den samma.
■ Ej klart i år	Ta fram ett strukturprogram för allmänna ridskolor.	Strukturprogram för allmänna ridskolors tidplan är framflyttad till hösten -24. Funktionsprogrammet för allmän ridanläggning, som togs fram 2022, har aktualiserat utifrån förvaltningens lärdomar från bygget av nytt stall på Sundby Gård. Revideringen av funktionsprogrammet gjordes med tanke på en nödvändig utredning av förutsättningar för utveckling hos varje enskild kommunal ridanläggning. När förutsättningarna är sammanställda, kommer ambitioner

		och riktning framåt uttryckas i det strukturprogram för allmänna ridskolor, som förvaltningen håller på med att ta fram.
✓ Klart	Utreda det långsiktiga behovet, ambitioner och struktur för ungdomsverksamheten Kultopia, som idag finns på Rockville och Huset	Utredningen är genomförd och resultatet är sammanställt i en rapport. Rapporten har redovisats och godkänts av kultur- och fritidsnämnden 2023. Rapporten skildrar, förutom nuläget med omfattande lokalproblematik, ambitionerna för fortsatt verksamhet vid Kultopia inklusive förutsättningar för ny lokalisering av ersättningslokal. Lokalen Rockville är uppsagd för avflyttning och verksamheten kommer att bedrivas i lokalen Huset.
✓ Klart	Lokalprogram för kulturskolans verksamhet som idag finns på Paradisbacken.	Lokalprogrammet är framtaget och beslutat i KFN 2023. Placeringen av nya kommunhuset på fastighet Paradisbacken 33 i centrala Huddinge medför att nuvarande hyresgäster behöver flytta till andra lokaler, vilket påverkar Kulturskolans verksamhet. Lokalprogrammet ligger till grund till utformningen av Kulturskolans nya verksamhetslokaler. Behovet inarbetades i mål och budget för 2024.
✓ Klart	Utreda och kartlägga förutsättningar och nuläge för idrottslokaler och idrottsanläggningar med avseende på både bredd och elitidrott.	Utredningen och genomförd kartläggning utmynnade i en rapport som godkändes av nämnden 2023. I rapporten undersöks bland annat om det finns en god och jämlik tillgång till platser för idrottsutövande i kommunens olika geografiska områden. Resultatet visar att omkring 90 procent eller fler av kommunens 7–20 åringar bor så att de har en god eller mycket god närhet till fotbollsplaner, sporthallar och mindre inomhushallar, ishallar och spontanidrottsytor. Rapportens andra del omfattar analyser för framtida behov. Analysen visar att det i huvudsak är brist på sporthallar i kommunen.

Socialnämnden

Status	Beskrivning	Uppföljning
✓ Klart	Socialnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	En analys av avtalsvillkor och förutsättningar för avveckling av nämndens hyresavtal inför inflyttning i det nya kommunhuset är genomförd och en plan för avveckling är framtagen. Arbetet har samordnats av kommunstyrelsen.
✓ Klart	Socialnämnden uppdras att utveckla och dokumentera metoder för långsiktiga behovsprognoser för socialnämndens verksamhetsområden.	Förvaltningen har under 2023 arbetat fram en process för att ta fram lokalbehovsprognoser. Processen som finns dokumenterad i 2C8 som ett visualiseringsverktyg för kommunens processer. Där framgår hur arbetet går till steg för steg, vad som görs och vilka roller som ingår.
✓ Klart	Kommunstyrelsen leder utvärdering och beslut om handlingsplan för Röntgenvägen 3 ur ett lokalperspektiv efter slutförd arbetsmiljöutredning i avvaktan på nytt kommunhus.	Arbetsmiljöutredningen är klar. Värdena som uppmäts är normala för en kontorsmiljö och en OVK-kontroll har genomförts som är godkänd. Åtgärder har vidtagits som byte av golvmattor, översyn av städrutiner och belysning. Verksamheten kommer att vara kvar i lokalerna tills de flyttar till kommunhuset
✓ Klart	Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Gymnasietorget kontorshus, brister i arbetsmiljön.	Lokalprogram har tagits fram. Verksamheten flyttar tillfälligt innan flytt till nytt kommunhus.
✘ Ej klart i år	Kommunstyrelsen leder förstudie gällande utökning av stödboende för personer med beroendeproblematik.	Förstudien har inte genomförts under 2023. I avvaktan på strukturprogram och funktionsprogram föreslås förstudien genomföras 2025.
✘ Ej klart i år	Socialnämnden uppdras att beskriva önskad organisation och lokalbehov för samtliga familjecentraler och områdeskontor. Utredningen redovisas i nästkommande lokalbehovsprognos.	Uppdraget har inte genomförts 2023. I avvaktan på på strukturprogram och funktionsprogram föreslås förstudien genomföras därefter 2024.

Vård- och omsorgsnämnden

Status	Beskrivning	Uppföljning
 Ej klart i år	Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta fram funktionsprogram för LSS gruppboende samt LSS serviceboende.	Uppdraget har inte genomförts 2023.
 Ej klart i år	Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta fram riktlinjer för hyressättning vid andrahandsuthyrning enligt bruksvärdesmodellen.	Uppdraget har inte genomförts 2023.
 Ej klart i år	Kommunstyrelsen leder en förstudie gällande nya ändamålsenliga lokaler för LSS daglig verksamhet Visättravägen 23.	Arbetet startades 2023.
 Ej klart i år	Kommunstyrelsen leder arbetet med intentionsavtal för LSS Gruppboende Fabriken/Förrådet och de två LSS Serviceboendena Fabriken/Förrådet och Hängbjörken.	Hängbjörken påbörjades 2023. Projektet Fabriken/Förrådet har pausats i avvaktan på vidare utredning.
 Klart	Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Gymnasietorget kontorshus, brister i arbetsmiljön.	Lokalprogram har tagits fram. Verksamheten flyttar tillfälligt innan flytt till nytt kommunhus.
 Ej klart i år	Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Terapivägen - Behov av Annan särskild anpassad bostad.	Arbetet startades under 2023.
 Ej klart i år	Kommunstyrelsen uppdras göra en förstudie för gruppboende med 6 platser i Trångsund, Nytorp.	Projektering har genomförts och visar på avvikande höga kostnader. Utredning för om projektet ska fortlöpa har startats.
 Klart	Vård- och omsorgsnämnden uppdras göra en översyn avseende Rosendalsgårdens ändamålsenlighet samt framtida användning utifrån verksamhetens perspektiv.	Översynen har rapporterats i verksamhetsberättelsen för 2023. Behovet kommer att beskrivas i nämndens lokalbehovsprognos 2024 och arbetas in i Lokalresursplan för 2025.
 Klart	Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Hemtjänst Stuvsta/Segeltorp	Ej genomförd. Uppdrag utgår. Behov kvarstår ej.
 Klart	Vård- och omsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn av verksamhet och organisation inom området daglig verksamhet.	Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2023.

Huddinge Samhällsfastigheter AB

Status	Beskrivning	Uppföljning
✓ Klart	Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdras ta fram statusbesiktningar och underhållsplaner för kommunens samtliga idrottsanläggningar och simhallar som hyrs av bolaget.	Arbetet ingår i Huddinge Samhällsfastigheters pågående arbete med statusbesiktning och underhållsplan för samtliga fastigheter/lokaler. Simhallarna är föremål för underhållsarbeten och i synnerhet Huddingehallen har en särskild besiktningrutin med tätare kontroller.
✓ Klart	Östra grundskolan	Ombyggnadsprojektet är slutfört

Uppföljning bostadssamordning inom kommunkoncernen

Status	Beskrivning	Uppföljning
■ Ej klart i år	Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en processkartläggning av kommunens nuvarande arbetssätt samt föreslå förbättringar i den kommunala samordningen av bostadssociala kontrakt.	Uppdraget har inte genomförts 2023. Uppdrag flyttat till 2024.
■ Ej klart i år	Vård- och omsorgsnämndens uppdras att föreslå hantering och finansiering av omvandling av annan särskild anpassad bostad inom LSS-lagstiftning inom Huga Bostäders AB:s bestånd. Ekonomiska konsekvenser ska samberedas med kommunstyrelsen.	Uppdraget har inte genomförts 2023. Uppdrag flyttat till 2024.
✓ Klart	Kommunstyrelsen uppdras förhandla fram ett nytt kommunövergripande avtalsförslag gällande bostadssociala kontrakt med Huga Bostäder AB (nuvarande avtalssystematik är på 1 år i taget).	Nytt avtal framtaget som gäller tills vidare.